

清溪計畫污水接管期程列管表－學校

項次	標案	名稱	地址/位置	水利局辦理情形					所屬單位辦理情形				
				細部設計	已發包	預計接入期程	會勘	預留接入位址	主責機關	建議預算編列年度	註編列預算金額	是否已接管	無法配合接管說明
1	委 7-8	立人國中	臺中市北平路一段 62 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(109 年)	110/6	☐ 尚未會勘 ☒ 設計會勘(108/7/17) ☒ 施工會勘(110/3/19)	預留北平路一段與北平二街			概估改管費用 551 萬元	☐ 是 ☐ 否	
2	委 7-8	立人國小	臺中市北平路一段 60 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(109 年)	110/6	☐ 尚未會勘 ☒ 設計會勘(108/7/17) ☒ 施工會勘(110/3/19)	預留北平路一段、北平二街、陝西路			概估改管費用 196 萬元	☐ 是 ☐ 否	
3	委 7-8	中華國小	臺中市漢口路三段 2 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(109 年)	110/6	☐ 尚未會勘 ☒ 設計會勘(108/8/15) ☐ 施工會勘	太原北路(預計於太原北路、華美街二段進行接入作業。)			概估改管費用 380 萬元	☐ 是 ☐ 否	
4	委 8-4	文心國小	臺中市文心路四段 575 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(107 年)	標案已完成	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(108/9/23)	(1)河北路二段(2)文心路四段			概估改管經費 約 128 萬	☐ 是 ☐ 否	目前無經費接管，待經費申請到後，再行接管。
5	委 8-4	崇德國中	臺中市崇德路二段 227	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(107 年)	標案已完成	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘	(1)旅順路一段人行			概估改管經費 約 85 萬	☐ 是 ☐ 否	目前無經費接管，

			號				■施工會勘(108/11/7)	道 2 處					待經費申請到後，再行接管。
6	委 9-1	雙十國中	臺中市力行路 258 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(109 年)	110/09	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(109/5/27)	進德北路			概估改管經費 367 萬	☐ 是 ☐ 否	
7	委 9-1	台中第一高級中學	臺中市育才街 2 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(109 年)	110/09	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(109/5/27)	雙十路 育才街			概估改管經費 529 萬	☐ 是 ☐ 否	
8	委 9-1	力行國小	臺中市東勢里進化路 223 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(109 年)	110/09	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(109/5/20)	進化路 221 巷			概估改管經費 919 萬	☐ 是 ☐ 否	
9	委 9-1	進德國小	臺中市進化路 135 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(109 年)	110/09	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(109/5/20)	進化路			概估改管經費 527 萬	☐ 是 ☐ 否	
10	委 10-1	向上國中	臺中市西區美村路一段 389 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(106 年)	標案已完成	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(109/5/23)	民生路			概估改管經費 700 萬	☐ 是 ☐ 否	
11	委 10-7	大勇國小	台中市西區忠明南路 515 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(109 年)	110/12	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(109/10/26)	五權七街、南屯路一段			概估改管經費 約 500 萬	☐ 是 ☐ 否	
12	委 10-7	崇倫國中	台中市南區忠明南路 653 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(109 年)	標案已完成	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(109/6/23)	三民西路			概估改管經費 約 1136 萬	☐ 是 ☐ 否	
13	10 期 4 標	軍功國小	臺中市軍功路與軍福十三路口	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(107 年)	標案已完成	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(107/2/6)	軍功路一段				☐ 是 ☐ 否	

14	文山 1-1	安和國中	台中市西屯區天助街 1 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(106 年)	標案已 完成	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(106/5/22)	中工二路			已發包 金額 270 萬	☐ 是 ☐ 否	
15	文山 1-2	永安國小	台中市西屯區西屯路三段 133 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(107 年)	標案已 完成	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(107/7/13)	西屯路			概估改管經費 約 600 萬	☐ 是 ☐ 否	
16	水滴 3	大德國中	臺中市雷中街 2 之 23 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(108 年)	標案已 完成	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(109/2/24)	1.雷中街 2.中清路 二段 362 巷			概估改管經費 約 170 萬	☐ 是 ☐ 否	
17	水滴 3	仁愛國小	臺中市四平路 71 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(108 年)	110 年 (減作)	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(109/2/24)	1.四平路 校門口人行道上 2.四平路 與四平路 69 巷口學校人行道上			概估改管經費 約 120 萬	☐ 是 ☐ 否	
18	水滴 3	陳平國小	臺中市陳平路 58 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(108 年)	標案已 完成	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(109/2/24)	1.陳平一 街及陳平 一街 71 巷 人行道 2.陳平路 60 巷與平 德路 187 巷人行道上			概估改管經費 約 95 萬	☐ 是 ☐ 否	
19	水滴 4	新興國小	臺中市新興	☐ 未完成	☐ 未發包	110/5	☐ 尚未會勘	新興路			概估改管經費	☐ 是	

			路 20 號	☒ 已完成	☒ 已發包(108 年)		☒ 設計會勘(108/3/19) ☒ 施工會勘(109/4/10)				約 250 萬	☐ 否	
20	委 8-5	松竹國小	臺中市昌平路二段 12 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包(107 年)	標案已完成	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘(108/8/22)	(1)昌平路二段 12 巷 (2)昌平路二段與崇德六路口				☒ 是 ☐ 否	
21	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	豐田國小	田心路二段 290 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包	110 年下半年	☐ 尚未會勘 ☒ 設計會勘 ☒ 施工會(109/10/27)	田心路二段 272 巷	臺中市政府教育局		502	☐ 是 ☒ 否	因其校內改管期程無法與工程配合，故於 110 年 3 月上旬埋設預留設施，待校內改管後始得銜接。
22	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	豐南國中	豐南街 151 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包	110 年下半年	☐ 尚未會勘 ☒ 設計會勘 ☒ 施工會(109/10/26)	豐南街	臺中市政府教育局		620	☐ 是 ☒ 否	因其校內改管期程無法與工程配合，故於 109 年下半年度埋設預留設施，待校內改管後始得銜接。

													銜接。
23	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標（樹德路新光路等區域）	新光國中	臺中市樹德九街 139 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包	109 年下半年	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘 109/11/23(工程)	新光路新光巷，預留 2 處設施 樹德九街預留 2 個排放位置				☒ 是 ☐ 否	已銜接完成
24	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標（振福路旱溪東路二段等區域）	新光國小	臺中市新興路 200 號	☐ 未完成 ☒ 已完成	☐ 未發包 ☒ 已發包	110 年上半年	☐ 尚未會勘 ☐ 設計會勘 ☒ 施工會勘 107/12/05(工程) 110/02/01(工程)	新興路				☒ 是 ☐ 否	已預留

*註: 本府教育局轄管學校等相關單位由本局概估改管金額，其餘相關單位由主責機關填寫。