

臺中市政府 110年10月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策	落後次數
					預定	實際	比較			
1	106AD00185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股 工程科代辦	教育局-臺中市文小65、文小66、文小10及廊子地區新設校園舍工程委託專案管理	14,141.14	100	98	-2	流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案業於107年2月14日完成簽訂契約，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，於107年3月31日召開統包需求書審查會議，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案4處統包工程業已決標及簽約，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，其中文小65及文小10細部設計審議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開，修正後通過，另文小66及廊子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5月8日開工。文小65案於109年7月28日取得使用照；文小10案於109年7月28日取得使用照；廊子地區案於109年7月27日取得使用照，4園皆於109年8月3日開園。	落後原因： 委託專案管理尾款工程營繕科刻正簽辦中。 解決對策： 協請工程營繕科積極簽辦，奉准後儘速撥款予廠商。	1
2	107DD00243	特教科	長億高中新建專科大樓與力行樓間無障礙電梯1座工程	4,040	100	95	-5	流廢標次數：5 期程修改次數：1 消防設備已於7月5日複驗完工，電梯於7月10日完工，業於8月9日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。 消防局通知訂於10月7日辦理消防查驗。	落後原因： 待消防查驗後，辦理第二次驗收。 解決對策： 待消防查驗後，辦理第二次驗收。	13

108DD003 64	國小科 (非山 非市)	東新國民中學 教學大樓中庭 地板改善工程	1,291.825	100	98	-2		流廢標改次數：1 期程修改次數：0 1.廠商110年10月6日通知學校 同意減價金額。 2.本校110年10月14日辦理第3 次驗收，無待解決事項，本校 同意驗收。 3.依社團法人臺中市土木技師 公會鑑價結果因工料無綠建材 標準扣除價差新台幣164,693 元整，按本案工程決算明細本 校應給付貴公司發包工程費新 台幣860,169元整；惟施工中 逾期天數為84日曆天扣除逾期 違約金新台幣87,864元整；驗 收瑕疵逾期未改正逾期46天逾 期違約金新台幣48,103元整； 工料違約金再扣除新台幣 32,939元整；學校應給付貴公 司工程款共計新台幣691,263 元整。	落後原因： 盡速辦理付款作業 解決對策： 盡速辦理付款作業	14
109AD000 85	國小科	臺中市烏日區 旭光國民小學 108學年度搭 建組合屋租賃 採購案	2,660.7	100	98	-2		流廢標改次數：0 期程修改次數：0 1.109年11月10日已先行支付 工持施作部分款項，先行扣除 42萬為契約中約定的退場清除 工程尚未辦理。等待租約完成 後完成履約約定事項再行付 款。 2.持續使用中，等待111年07 月退場清除完成後，租約完成 履約約定事項再行付款。	落後原因： 原申請修改預定定期程表，因 原訂定期程表的付款日期為 110年10.15，然而，組合 屋的租約為兩年期，應修 正為111.12.15，等待廠商 進行清除及驗收完成後再 進行支付最後款項。 解決對策： 發文申請展期	1
109AD002 05	國小科	臺中市外埔區 外埔國小109 年教室冷氣及 刷卡系統設備	5,099.36	100	98	-2		流廢標改次數：0 期程修改次數：0 驗收完成，進行請款作業	落後原因： 申請付款作業中 (學校11/5報局請款) 解決對策： 發文申請展期	4
110DD000 38	國小科	臺中市外埔區 外埔國小109 年度冷氣電力 改善工程	3,569.766	98	95	-3		流廢標改次數：1 期程修改次數：0 工程驗收處理中	落後原因： 廠商驗收資料準備不齊全 及緩慢 解決對策： 申請付款作業	1

											將催促廠商加快資料彙整進度	
7	110DD001 95	體健科	臺中市外埔區 外埔國民小學 兒童遊戲場改善工程	1,265.8	87	81	-6		流廢標修改次數：2 期程修改次數：0 1. 遊具及軟墊備料中 2. 因遊具及軟墊短缺，申請展延工期		落後原因： 因缺料造成遊具及軟墊無法到貨，無法施工 解決對策： 展延工期等待廠商出貨	2
8	109BD000 27	幼教科	四張犁國中- 新建公共化幼 兒園園舍工程 委託規劃設計 及監造服務採 購案 本案連續落後 10%達2個月。	3,810	100	80	-20		流廢標修改次數：0 期程修改次數：0 1. 於110/10/14完成第三次細部設計書圖審查.. 2. 設計單位依會議紀錄辦理，於110年10月28日將修正後預算書圖及回覆對照表函送學校.. 3. 請各委員確認修正預算書圖及回覆對照表後，由學校函送預算書圖至市府辦理發包作業		落後原因： 因物價上漲及細部設計檢討，設計單位所提出之規劃設計圖說，經委員審查後仍須修正，以利細部設計書圖整體設計。 解決對策： 已催請設計單位盡速做好規劃設計圖說檢討及修正。	2
9	109DD001 37	體健科	臺中市東勢區 東新國民小學 半戶外球場新 建工程	8,900	98	95	-3		流廢標修改次數：1 期程修改次數：1 110.10.29已報竣，預計110.11.04辦理竣工確認後，排程驗收。		落後原因： 10月中的天候因素，造成原訂壓克力、PU施做廠商的排程往後延，但本校有10月底完工的壓力。 解決對策： 承商另外找壓克力、PU施工工班，力求10月底完工報竣。	4
10	109DD001 57	國小科	臺中市梧棲區 梧南國民小學 第二期校舍 新建工程	3,000	30	25	-5		流廢標修改次數：0 期程修改次數：0 本案目前預計於110.10.28進行公開開覽 並於110年11月上網招標		落後原因： 因細部設計預算書作業修正延誤導致上網公開開覽及招標作業延誤，但目前已完成並將於110/10/28上網公開開覽 解決對策： 持續追蹤公開開覽情形及後續招標狀況	1
11	109DD001 98	幼教科	明正國小 少子女化對策計畫 107-111新建 公共化幼兒園	20,790	30	25	-5		流廢標修改次數：0 期程修改次數：0 建築師重新繪製發包圖說中。		落後原因： 建築師重新繪製發包圖說中。	2

			109年度半戶外球場、跑道及水土保持二期工程 本案連續落後10%達4個月。	131,960	30	10	-20			110.8.13及110.8.30辦理招標，但無廠商投標。本校在於110年9月3日辦理第2次流標檢討會議。又在110年9月8日函送鈞局備查，待核准後，將於110年9月30日上網招標。鈞局核可後在110年10月4日及10月22日上網招標，都無廠商投標。經鈞局指示後招開校內規劃小組檢討會議，朝分2案進行。一案為半戶外球場。再請監造單位建築師做詳細規劃後，行文教育局，待核可後學校進行招標程序。	8/13、8/30、10/19及10/29開標均流標，多次流標致進度落後。 解決對策： 經鈞局指示後，招開校內規劃小組檢討會議，朝分2案進行。一案為水土保持及運動場。一案為半戶外球場。學校再請監造單位建築師做詳細規劃後，行文教育局，待核可後學校進行招標程序。	3
18	109DD003 98	幼教科	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心建構興建工程 本案連續落後10%達3個月。							流廢標次數：0 期程修改次數：0 相關規劃設計研討會商，辦理第四次校園審議會議(110年10月22日)，仍有需要修改調整的地方，排定110年11月19日召開第五次校審。	落後原因： 要符合國教署對公共化幼兒園的量體要求，現今原物料大漲須提高單價，但經費有限，在尚未追加經費情況下，面臨減項的難題。 解決對策： 急需仰賴建築師專業，並諮詢相關上級單位傳承與指導解決方法。	1
19	109DD004 46	國小科	岸裡國小校園電力系統改善工程	2,600	95	91	-4			流廢標次數：0 期程修改次數：1 工程進行中，但因市場缺料，配電盤廠商供貨延遲，無法於10月底前順利供貨，故施工廠商於10/18提出停工申請，監造方審查屬實，校方予以同意施工廠商停工之申請	落後原因： 配電盤市場嚴重缺貨，施工廠商拿不到貨無法施工，申請停工 解決對策： 待配電盤到貨，施工廠商辦理復工，順利完工	1
20	109DD004 61	高中科	臺中市立龍津高中校門口出入空間改善工程	5,000	95	91	-4			流廢標次數：2 期程修改次數：0 本案已取得建照並於4/29開工，警衛室(建物)、圍牆及鋪面工程施作中；因受疫情影響有缺工、缺料情形，廠商提出校方同意延展經監造核定校方同意備查。 解決對策： 已請廠商提出趕工計畫送	落後原因： 因受疫情影響有缺工、缺料情形，廠商提出校方同意延展經監造核定校方同意備查。 解決對策： 已請廠商提出趕工計畫送	1

												監造單位審認	
21	109DD005 19	國小科	龍峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第40群)	1,981.445	81	71	-10		流廢標次數：2 期程修改次數：0 10/14 召開第六次工務協調會議(龍港) 10/27、10/29辦理本案外聘督導作業(目前龍山國小、龍井國小、龍泉國小、龍峰國小、龍港國小電纜線、開關箱、外線施作；龍津國小待補強工程完工後施作)		落後原因： 材料進場較慢 解決對策： 請承商積極協調材料進場，1.目前線槽交貨完畢，施工完成80%；2.電纜、電纜交貨量23%，預計10/22~10/30陸續交貨完畢；3.配電盤教室盤已交貨(166座)，公共盤預計11/15開始陸續交貨	1	
22	110AD000 21	體健科	臺中市西屯區協和國小兒童遊戲場改善採購 本案連續落後10%達2個月。	1,700	95	70	-25		流廢標次數：1 期程修改次數：0 3/20進行招標文件發辦，4/26招標文件核定，4/28公文經費核定，5/4上網第一次公告招標，5/17無廠商投標流標，5/18第二次公告，5/25一間廠商投標進行開標，採評分及格最低標，5/25決標，廠商依學校需求進行設計，6/29進行圖說審查，7/12圖說審查完貨日發文請廠商施作並起算交貨日期，8月進行舊有遊具拆除，因配合書審及遊戲場檢驗，整體期程將會延後，10/5因受疫情影響，遊戲地墊全台缺貨，廠商申請停工。		落後原因： 受疫情影響，遊戲地墊全台缺貨，無法進行安裝。 解決對策： 允許停工，待地墊出貨後復工完成安裝。	2	
23	110AD000 53	體健科	馬鳴國小110年度午餐廚房精進計畫-增置設備採購案	1,599	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 八月底已報教育局結核，待教育局撥款後付款		落後原因： 八月底已報教育局結核，待教育局撥款後付款(本局11/1已開立傳票A05022) 解決對策： 八月底已報教育局結核，待教育局撥款後付款	1	
24	110AD000 61	國小科	臺中市烏日區烏日國民小學教室冷氣裝置	1,582.2	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 驗收完成，彙整請撥單等資料		落後原因： 驗收完成，彙整請撥單等資料送局撥款	1	

			案							送局撥款	解決對策： 加快彙整請撥文件資料送局撥款	
25	110DD000 27	國小科	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程		199,800	66	65	-1		流廢標次數：3 期程修改次數：0 1. 地下室區2F 結構 2. 淺基2F 結構	落後原因： 配合機關指示辦理外觀優化致影響施工作業。 解決對策： 增派人力及機具趕工進。	1
26	110DD003 08	工程科	梧棲國中-110年度校園老舊設施整修工程		3,723	86	79	-7		流廢標次數：4 期程修改次數：0 外牆粉刷施工中	落後原因： 施工人數不足 解決對策： 已儘遠要求其補足施工人數	1
27	110DD000 56	體健科	109年臺中市北屯區達甲國小遊具設備採購案		1,998.792	98	93	-5		流廢標次數：1 期程修改次數：0 檢驗期程仍在待排中，依教育局會議指示由學校偕同廠商與監造先行自主驗收完畢。	落後原因： 檢驗期程仍在確認中。 解決對策： 由學校先行自主驗收。	2
28	110DD000 61	幼教科	臺中市后里區內埔國小新建公共化幼兒園園舍工程		29,800.177	30	25	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 110年10月22日召開細部審查會議，目前修正中	落後原因： 目前修正中 解決對策： 積極辦理	1
29	110DD000 87	工程科	臺中市南區國光國民小學楓香樓川堂校舍耐震補強工程		3,791.31	92	87	-5		流廢標次數：2 期程修改次數：0 1. 模板工程 2. 混凝土澆置3. 擴柱、翼牆沙漿粉刷4. 外牆塗料工程5. 屋頂防水隔熱工程	落後原因： 原工項川堂修繕工程須變更減項，但變更設計未辦理完成，導致進度落後 解決對策： 儘速辦理變更設計	1
30	110DD000 93	體健科	臺中國小兒童遊戲場改善工程		1,300	85	79	-6		流廢標次數：1 期程修改次數：0 因地墊缺料，廠商施工暫停中。	落後原因： 地墊缺料中 解決對策： 已催促廠商盡速進場施作	1
31	110DD000 95	體健科	篤行國小遊戲設施修繕及更新改善工程		2,500	83	77	-6		流廢標次數：6 期程修改次數：0 1. 大樹溜滑梯(支柱、平台及欄杆)送審通過過施作中	落後原因： 施工項目無法找到檢驗廠商，預計進行變更設計	1

32	110DD001 17	工程科	臺中市篤行國民小學圖書館舍耐震補強工程	15,131.922	85	79	-6		2.無縫彈性地墊送審未過 3.多功能攀爬網送審未過 流廢標改次數：6 期程修改次數：0 10/7 第6次施工協調會 10/12教育部工程督導 10/29第7次施工協調會	解決對策： 施工項目無法找到檢驗廠商，預計進行變更設計 落後原因： 1.因為暑假期間下雨天候不佳，工程要進受影響，有展延工期。 2.6月~7月因為疫情三級警戒，工期有展延。 解決對策： 8月起加緊趕工	1
33	110DD001 00	體健科	北區中華國民小學兒童遊戲場改善計畫	1,300	91	89	-2		流廢標改次數：1 期程修改次數：0 1、因疫情之故，地墊缺貨，申請展延工期至110年11月8日。 2、110年10月25日有完工且先行使用必要之部份驗收通過。	落後原因： 地墊物料短缺 解決對策： 已爭取承諾110年11月3日到貨，110年11月8日前完工。	1
34	110DD001 36	體健科	臺中市梧棲區國民小學兒童遊戲場改善工程	1,300	85	78	-7		流廢標改次數：0 期程修改次數：0 一、10月28日同意展延工期28日 二、10月29日承攬廠商提出終止契約 三、11月2日召開本案採購工作及審查小組會議	落後原因： 一、目前全國有關兒童遊戲場遊具，缺工缺料，本案採工程最低標決標，標比83.42%，承商表示，無上游廠商願意接單 解決對策： 一、10月29日承攬廠商提出終止契約 二、11月2日召開本案採購工作及審查小組會議	2
35	110DD001 58	體健科	臺中市北屯區文昌國民小學遊戲場改善工程	1,300	95	93	-2		流廢標改次數：2 期程修改次數：0 遊具安裝架設	落後原因： 遊具檢驗尚在排檢中 解決對策： 等待遊具檢驗	1
36	110DD001 59	體健科	臺中市豐原區瑞穗國民小學110年度遊戲場汰換更新統包改善計畫	1,781.801	98	95	-3		流廢標改次數：1 期程修改次數：0 9/30已完工，本案因需取得檢驗合格報告，方能驗收，故本案待驗收中。	落後原因： 本案契約規定需取得合格檢驗報告後，方能辦理驗收程序，但全省檢驗機構只有6家，所以檢驗進度緩慢，故目前尚未取得合格檢驗報告，未能辦理驗	1

	110DD001 65	體健科	葫蘆墩國小 110年度兒童 遊戲場改善計 畫	1,700	93	86	-7					流廢標次數：0 期程修改次數：0 包商採購進度落後，地墊送審 資料已通過，材料已進場，監造積 具送審中。請承商提出趕工計 畫，並述明目前落後原因。	收。 解決對策： 請廠商積極聯絡檢驗機構 辦理檢驗，以利後續驗收 作業。	3
37												落後原因： 包商遵具訂購困難執行。 採購進度落後，相關送審 資料尚未完備。 解決對策： 委請監造單位積極催辦， 並請承商提出趕工計畫， 儘速補齊送審資料、訂購 遊具。 承商於10/28發函契約終止 訴求，學校與監造單位將 處理後續審議事宜。 預定11/2下午1:40召開採 購工作及審查小組會議， 審核承商終止契約訴求。		
38	110DD002 69	國小科	臺中市西區大 同國小-110年 度防落葉設施 改善工程	1,935	67	65	-2					流廢標次數：1 期程修改次數：0 本月進行放樣、現場整理及廠 內加工組立鋼柱。	落後原因： 廠商人力調配不當 解決對策： 增加人力趕工	1
39	110DD001 98	體健科	臺中市北屯區 北屯國民小學 109學年度兒 童遊戲場改善 案	1,700	95	82	-13					流廢標次數：1 期程修改次數：0 廠商與監造審查遊具檢驗報告 及 趕工計畫之行政程序。	落後原因： 監造審核遊具檢驗報告及 趕工計畫之行政程序。 解決對策： 請廠商儘速補齊檢驗報告 並積極趕工。	2
40	110DD002 04	體健科	臺中市北屯區省 三國民小學 110年兒童遊 戲場改善工程	1,300	84	74	-10					流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.既有樹頭及樹穴整理移除 2.既有排水蓋板打除升高 3.遊戲地墊供應廠商缺料中， 預計於110年11月18日始能到 貨。 4.於110年10月22日召開工務 會議，同意廠商因地墊缺貨，	落後原因： 因遊戲地墊供應廠商缺料 中，預計於110年11月18日 始能到貨。 解決對策： 要求供料廠商儘速出貨	1

施工中標案

項次	工程名稱	開工日	完工日(已核准展延最末日)	契約金額(已核准變更設計後總金額：元)	辦理進度110/10/31		工地施工概況(如假設工程、地下結構、地上結構、內外裝修、周邊雜項等或已完工、停工中)	待處理或處理中之行政事項(如涉及變更設計、界面爭議協調、證照許可送審、督導查核、驗收結算等)	遭遇問題及管制事項
					預定%	實際%			
1	臺中二中藝教大樓新建工程	109.12.23	111.5.13	136,960,000	44.10	40.62	3FL版鋼筋綁紮、2F柱牆封模。		

