

工程施工查核(督導)小組本機關查核小組工程施工查核及複查缺失一覽表

期間：自113年10月01日至113年12月31日 總件數：25

序號	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04.02	<input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值	20	80.00%	0	0	20	0	0
2	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	17	68.00%	0	0	17	0	0
3	4.02.03.08.01	<input type="checkbox"/> 有無依契約規定填報監造報表，或 <input type="checkbox"/> 有無落實記載	15	60.00%	0	0	15	0	0
4	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	15	60.00%	0	0	15	0	0
5	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	14	56.00%	0	0	14	0	0
6	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	13	52.00%	0	1	12	0	3
7	4.03.04.01	<input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化？、容許誤差值	13	52.00%	0	0	13	0	0
8	4.03.03.01	未依規定制定格式	12	48.00%	0	0	12	0	0
9	4.03.03.02	記載不完整	12	48.00%	0	0	12	0	0
10	4.02.99	其他監造單位品管缺失	12	48.00%	0	0	12	0	0
11	4.02.03.04.01	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表	12	48.00%	0	0	12	0	0
12	4.02.01.05.01	<input type="checkbox"/> 未訂定各材料/設備抽查標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	10	40.00%	0	1	9	0	1
13	4.01.06.02	未確實審查查	10	40.00%	0	0	10	0	0
14	4.02.15	<input type="checkbox"/> 未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如：監督查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點，或 <input type="checkbox"/> 未辦理監督查核事項， <input type="checkbox"/> 未落實執行。	10	40.00%	0	0	10	0	0
15	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	10	40.00%	0	0	10	0	0
16	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	10	40.00%	0	0	10	0	0
17	4.03.05.02	<input type="checkbox"/> 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或 <input type="checkbox"/> 未符合工程需求	9	36.00%	0	0	9	0	0
18	4.02.17.07	工程施工缺失：【請參考缺失項目編號5.07填寫】	9	36.00%	0	4	5	0	10
19	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或()未符合需求	9	36.00%	0	0	9	0	0

20	4.01.01	契約內 <input type="checkbox"/> 未編列品管費用，或 <input type="checkbox"/> 品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或 <input type="checkbox"/> 以百分比法編列之比率不符規定，或 <input type="checkbox"/> 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或 <input type="checkbox"/> 未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或 <input type="checkbox"/> 未編列環境保護相關經費，或 <input type="checkbox"/> 未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 <input type="checkbox"/> 未依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，或 <input type="checkbox"/> 未編列空氣污染防治設施經費，或 <input type="checkbox"/> 未編列原有文物及構件之保全、保險費用	8	32.00%	0	0	8	0	0
21	4.02.03.04.03	有無對檢(試)驗報告判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 有無確認檢(試)驗報告內容正確性	8	32.00%	0	0	8	0	0
22	4.02.13.04	監造執行主持人有無依契約要求，定期到場執行業務或 <input type="checkbox"/> 是否確實	8	32.00%	0	0	8	0	0
23	4.03.02.12	<input type="checkbox"/> 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	8	32.00%	0	0	8	0	0
24	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	8	32.00%	0	0	8	0	0
25	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	8	32.00%	0	0	8	0	0
26	4.03.99	其他承造廠商缺失	8	32.00%	0	0	8	0	0
27	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	8	32.00%	0	0	8	0	0
28	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	7	28.00%	0	0	7	0	0
29	5.14.13.01	工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備	7	28.00%	0	0	7	0	0
30	5.07.04.03	<input type="checkbox"/> 管路保護層不足或 <input type="checkbox"/> 埋設式線槽埋設深度不足	7	28.00%	0	0	7	0	0
31	5.08.02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或()施工平整度不佳	7	28.00%	0	0	7	0	0
32	4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者， <input type="checkbox"/> 未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或 <input type="checkbox"/> 無試運轉及測試計畫書，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	7	28.00%	0	0	7	0	0
33	4.03.02.08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序	7	28.00%	0	0	7	0	0
34	4.01.04.02	記載不完整	7	28.00%	0	0	7	0	0
35	4.01.05	無查核、督導或()查驗缺失追蹤改善紀錄或()內容不實	7	28.00%	0	0	7	0	0
36	4.01.13	<input type="checkbox"/> 未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或 <input type="checkbox"/> 內容不確實、不完整	7	28.00%	0	0	7	0	0
37	4.02.01.05.02	<input type="checkbox"/> 未訂定施工抽驗標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	7	28.00%	0	1	6	0	1
38	4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表	7	28.00%	0	0	7	0	0

39	4.02.03.01	<input type="checkbox"/> 有無落實執行監造計畫，或 <input type="checkbox"/> 有無依古蹟修復及再利用辦法第6條或聚落建築群修復及再利用辦法第11條落實執行監造計畫	7	28.00%	0	1	6	0	1
40	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	6	24.00%	0	0	6	0	0
41	4.03.02.11	<input type="checkbox"/> 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	6	24.00%	0	0	6	0	0
42	4.03.05.01	<input type="checkbox"/> 對檢(試)驗報告未予判讀，或 <input type="checkbox"/> 檢(試)驗報告內容誤植	6	24.00%	0	0	6	0	0
43	4.02.03.05	<input type="checkbox"/> 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果 <input type="checkbox"/> 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	6	24.00%	0	0	6	0	0
44	4.03.02.01	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	6	24.00%	0	0	6	0	0
45	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	6	24.00%	0	1	5	0	2
46	7.01.11	未依工程規模及特性，分析潛在施工危險，並納入設計及其妥適性	6	24.00%	0	0	6	0	0
47	5.10.01.04	無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	6	24.00%	0	0	6	0	0
48	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	5	20.00%	0	0	5	0	0
49	5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等...	5	20.00%	0	0	5	0	0
50	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	5	20.00%	0	0	5	0	0
51	5.01.99	其他混凝土施工缺失	5	20.00%	0	0	5	0	0
52	5.07.01.07	有漏水現象	5	20.00%	0	1	4	0	3
53	5.07.01.10	排水不良，有積水現象	5	20.00%	0	0	5	0	0
54	5.07.01.99	其他一般施工缺失	5	20.00%	0	0	5	0	0
55	4.02.17.01	混凝土施工缺失：【請參考缺失項目編號5.01填寫】	5	20.00%	1	1	3	0	5
56	4.03.02	<input type="checkbox"/> 未提送品質計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期限提送品質計畫；或 <input type="checkbox"/> 品質計畫未落實執行	5	20.00%	0	0	5	0	0
57	4.01.11	<input type="checkbox"/> 未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員或其他工地相關人員，填報於工程會資訊網路系統備查 <input type="checkbox"/> 或未落實審查人員資格	5	20.00%	0	0	5	0	0
58	4.01.25	除業依「公共工程生態檢核注意事項」第2點確認無須辦理生態檢核之工程外，機關執行新建工程時未依前開注意事項辦理生態檢核作業並填具公共工程生態檢核自評作業。	5	20.00%	0	0	5	0	0
59	4.01.14	發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善	5	20.00%	0	0	5	0	0
60	4.01.26	因可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金額(含契約變更後)之百分比比較實際執行進度有明顯偏低之情形。	4	16.00%	0	0	4	0	0

61	4.01.20.05	有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核	4	16.00%	0	0	4	0	0
62	4.02.01.10.02	<input type="checkbox"/> 未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	4	16.00%	0	0	4	0	0
63	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或()未符合需求	4	16.00%	0	0	4	0	0
64	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或()未符合需求...	4	16.00%	0	0	4	0	0
65	4.02.03.03	<input type="checkbox"/> 有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	4	16.00%	0	0	4	0	0
66	4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控	4	16.00%	0	0	4	0	0
67	4.03.02.10	<input type="checkbox"/> 未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	4	16.00%	0	0	4	0	0
68	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項 <input type="checkbox"/> 無缺失矯正預防措施，或 <input type="checkbox"/> 缺失未追蹤改善，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	4	16.00%	0	0	4	0	0
69	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)	4	16.00%	0	0	4	0	0
70	4.03.11.05	有無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫	4	16.00%	0	0	4	0	0
71	4.02.03.06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或 <input type="checkbox"/> 是否確實	4	16.00%	0	0	4	0	0
72	4.03.01	<input type="checkbox"/> 未提送施工計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期限提送施工計畫；或 <input type="checkbox"/> 施工計畫內容未符合需求，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行	4	16.00%	0	0	4	0	0
73	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	4	16.00%	0	1	3	0	3
74	5.07.06.02	設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、位置不正確等；或()未施作止水措施	4	16.00%	0	0	4	0	0
75	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	4	16.00%	0	0	4	0	0
76	5.06.99	其他土方工程施工缺失	4	16.00%	0	0	4	0	0
77	5.07.01.05	排水設施(如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井) <input type="checkbox"/> 配置不當或 <input type="checkbox"/> 阻塞或 <input type="checkbox"/> 坡度不當	4	16.00%	0	0	4	0	0
78	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	4	16.00%	0	0	4	0	0
79	5.10.19.01	<input type="checkbox"/> 監測儀器規格未符合工程契約規定，或 <input type="checkbox"/> 監測儀器未依工程契約規定頻率及期限進行檢驗及校正，或 <input type="checkbox"/> 檢驗及校正不符規範精度要求	4	16.00%	0	0	4	0	0
80	5.14.01.07	使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且兩梯腳間....)	4	16.00%	0	0	4	0	0
81	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	4	16.00%	0	0	4	0	0
82	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	4	16.00%	0	0	4	0	0
83	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	4	16.00%	0	0	4	0	0

84	6.01.01	施工進度管理不良	3	12.00%	0	3	0	0	5
85	6.01.09	預定進度表(或網圖)未標明進度計算基準	3	12.00%	0	0	3	0	0
86	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	3	12.00%	0	0	3	0	0
87	5.14.00.01	工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕 <input type="checkbox"/> 或不完備	3	12.00%	0	0	3	0	0
88	5.14.03.02	建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器	3	12.00%	0	0	3	0	0
89	4.03.12.04	有無辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等	3	12.00%	0	0	3	0	0
90	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	3	12.00%	1	0	2	0	3
91	5.04.99	其他鋼構施工缺失	3	12.00%	0	0	3	0	0
92	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	3	12.00%	0	0	3	0	0
93	5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	3	12.00%	0	0	3	0	0
94	5.07.01.14	測量及放樣不落實	3	12.00%	0	1	2	0	2
95	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	3	12.00%	0	0	3	0	0
96	5.07.04.04	<input type="checkbox"/> 管路出口未施作喇叭口或 <input type="checkbox"/> 佈放纜線線頭未做防水處理	3	12.00%	0	0	3	0	0
97	4.03.02.02	未訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目，傳統匠師進場修復的管制機制，並檢附傳統匠師法定資格佐證文件)	3	12.00%	0	0	3	0	0
98	4.03.08.02	有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	3	12.00%	0	0	3	0	0
99	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	3	12.00%	0	0	3	0	0
100	4.02.01.09	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或()未符合需求	3	12.00%	0	0	3	0	0
101	4.02.01.10.03	<input type="checkbox"/> 未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	3	12.00%	0	0	3	0	0
102	4.01.04.01	無品質督導及查驗紀錄	3	12.00%	0	0	3	0	0
103	4.01.20.03	<input type="checkbox"/> 有無督導或稽核施工品質管理工作 <input type="checkbox"/> 有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護	2	8.00%	0	0	2	0	0
104	4.02.01	未提送監造計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期限提送監造計畫	2	8.00%	0	0	2	0	0
105	4.02.03.02	<input type="checkbox"/> 有無監督、查證廠商履約或 <input type="checkbox"/> 有無到場確實執行職務	2	8.00%	0	0	2	0	0
106	4.02.03.08.02	有無使用規定監造報表格式	2	8.00%	0	0	2	0	0
107	4.02.13.01	未監督營造業依照設計之圖說施工	2	8.00%	0	0	2	0	0

108	4.02.13.02	有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項	2	8.00%	0	0	2	0	0
109	4.02.17.11	工地職業安全衛生缺失：【請參考缺失項目編號5.14填寫】	2	8.00%	0	1	1	0	2
110	4.02.19	施工進度管理：(註：「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證須扣點者)【請參考缺失項目編號6.01填寫】	2	8.00%	0	2	0	0	3
111	4.02.14.02	有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核 <input type="checkbox"/> 未辦理設備功能運轉測試之抽驗	2	8.00%	0	0	2	0	0
112	4.02.17.02	鋼筋施工缺失：【請參考缺失項目編號5.02填寫】	2	8.00%	1	1	0	0	6
113	5.07.04.05	管線材料未整理或()雜物未清理	2	8.00%	0	0	2	0	0
114	5.07.02.12	瀝青鋪面壓實度不合規範，或 <input type="checkbox"/> 未依規範分層鋪設，或 <input type="checkbox"/> 未分層噴灑黏層，或 <input type="checkbox"/> 有粒料分離現象	2	8.00%	0	1	1	0	3
115	5.07.01.11	落水罩設置不當或()排水管阻塞	2	8.00%	0	0	2	0	0
116	5.07.04.01	<input type="checkbox"/> 管線材料不符或 <input type="checkbox"/> 纜線規格不符或 <input type="checkbox"/> 線槽材料不齊	2	8.00%	0	0	2	0	0
117	5.07.05.04	污排水管或 <input type="checkbox"/> 高程不合規範或 <input type="checkbox"/> 水箱洩水坡度不合規範或 <input type="checkbox"/> 水箱未設置集水坑	2	8.00%	0	0	2	0	0
118	5.07.05.06	管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，或()未以兩個45度彎頭銜接，或()管路銜接位置不合規範	2	8.00%	0	0	2	0	0
119	5.08.03	天花板裝設施工不合規範或()接縫處理不合規範	2	8.00%	0	0	2	0	0
120	5.08.04	門窗裝設有缺失：()裝設不合規範，或()無塞水路，或()台度傾斜坡度不足	2	8.00%	0	0	2	0	0
121	5.07.07.99	其他消防施工缺失	2	8.00%	0	0	2	0	0
122	5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區)	2	8.00%	0	0	2	0	0
123	5.06.02	回填級配料不實	2	8.00%	0	1	1	0	3
124	5.03.02	模板未整理，未塗模板油	2	8.00%	0	0	2	0	0
125	5.04.10	抽查合格之塗裝仍有膜厚不符規定	2	8.00%	0	0	2	0	0
126	5.04.55	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	2	8.00%	0	0	2	0	0
127	5.02.02	<input type="checkbox"/> 鋼筋號數不符，或 <input type="checkbox"/> 數量不符，或 <input type="checkbox"/> 間距不符規定，或 <input type="checkbox"/> 未繪製施工大樣圖	2	8.00%	0	0	2	0	0
128	4.03.12.01	有無依施工計畫書執行按圖施工	2	8.00%	0	0	2	0	0
129	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查	2	8.00%	0	0	2	0	0
130	5.08.99	其他影響美觀工程施工缺失：	2	8.00%	0	1	1	0	2
131	5.10.01.02	無氣離子含量試驗紀錄或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	2	8.00%	0	0	2	0	0
132	5.10.03.05	無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不符規定	2	8.00%	0	0	2	0	0

133	6.01.08	進度落後趕工計畫未提送或核定，或 <input type="checkbox"/> 未符合規定	2	8.00%	0	0	2	0	0
134	5.14.06.03	<input type="checkbox"/> 僱主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或 <input type="checkbox"/> 工人未使用安全防護用具	2	8.00%	0	0	2	0	0
135	6.01.12	施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度	2	8.00%	0	0	2	0	0
136	6.01.13	未採取積極作為降低變更設計對施工進度之影響，如不停工變更設計或依契約爭取先行施工	1	4.00%	0	0	1	0	0
137	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	1	4.00%	0	0	1	0	0
138	5.16.99	其他汛期工地防災減災措施不當情事：	1	4.00%	0	0	1	0	0
139	5.17.07	衛生設備通氣管配置不當，影響排放功能	1	4.00%	0	0	1	0	0
140	6.01.10	施工進度未依施工項目分別計算再加權統計，不符合現場實際施工進度	1	4.00%	0	0	1	0	0
141	5.10.04.01	無工地密度試驗，或（）檢驗頻率不足	1	4.00%	0	0	1	0	0
142	5.10.01.05	<input type="checkbox"/> 就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢（試）驗報告之紀錄，或 <input type="checkbox"/> 內容不符規定	1	4.00%	0	0	1	0	0
143	5.10.06.04	<input type="checkbox"/> 無TV檢測紀錄	1	4.00%	0	0	1	0	0
144	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	1	4.00%	0	0	1	0	0
145	5.10.10.01	無瀝青配比資料或 <input type="checkbox"/> 無平整度檢測紀錄	1	4.00%	0	0	1	0	0
146	5.08.08.02	<input type="checkbox"/> 結構體施工粗糙或 <input type="checkbox"/> 結構體線形不協調或 <input type="checkbox"/> 不完整	1	4.00%	0	0	1	0	0
147	5.09.99	其他工地管理缺失	1	4.00%	0	0	1	0	0
148	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或（）配比材料未作檢驗	1	4.00%	0	0	1	0	0
149	5.10.05.03	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)	1	4.00%	0	0	1	0	0
150	5.10.06.01	管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)	1	4.00%	0	0	1	0	0
151	5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。	1	4.00%	0	0	1	0	0
152	5.14.06.02	工作場所人員及車輛機械出入口處： (1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。 (2)未設管制人員：A.管制...	1	4.00%	0	0	1	0	0
153	5.15.08	工區周邊道路路面不平整	1	4.00%	0	0	1	0	0
154	5.15.10	工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善	1	4.00%	0	0	1	0	0
155	5.15.99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	1	4.00%	0	0	1	0	0
156	4.03.12.03	有無管理工地之人員、機具及材料等	1	4.00%	0	0	1	0	0

157	4.03.14.01	有無執行交付承攬之安全衛生管理事項。	1	4.00%	0	0	1	0	0
158	4.03.14.06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	1	4.00%	0	0	1	0	0
159	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	1	4.00%	0	0	1	0	0
160	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	1	4.00%	0	1	0	0	2
161	5.02.07	鋼筋配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土澆置	1	4.00%	0	0	1	0	0
162	5.02.99	其他鋼筋施工缺失	1	4.00%	0	0	1	0	0
163	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不當或()未設置	1	4.00%	0	0	1	0	0
164	5.04.57	抽查合格之鐸道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定	1	4.00%	0	0	1	0	0
165	5.04.51	工地接合部分之空隙不符規定	1	4.00%	0	0	1	0	0
166	5.04.53	構件安裝完成位置不符規定	1	4.00%	0	0	1	0	0
167	5.03.07	模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或()未設清潔孔	1	4.00%	0	0	1	0	0
168	5.04.05	鐸材保管方式不當，施工前未確實乾燥，鐸接時被鐸接面有鬆屑、碴銹、油脂等物或鐸縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除	1	4.00%	0	0	1	0	0
169	5.02.01	主筋或箍筋未綁紮固定確實或()箍(繫)筋、彎鈎綁紮不合規範要求	1	4.00%	1	0	0	0	4
170	5.07.01.04	停車場車道入口處高度不足	1	4.00%	0	0	1	0	0
171	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄	1	4.00%	0	0	1	0	0
172	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	1	4.00%	0	0	1	0	0
173	5.07.08.03	保溫風管包敷不合規範	1	4.00%	0	0	1	0	0
174	5.07.08.05	未設置穿樑(板)套管或()牆面開口	1	4.00%	0	0	1	0	0
175	5.07.08.99	其他空調施工缺失	1	4.00%	0	0	1	0	0
176	5.07.06.06	<input type="checkbox"/> 高低壓配電盤或 <input type="checkbox"/> 分電盤，未施作接地系統	1	4.00%	0	0	1	0	0
177	5.07.05.08	管路水流方向未標示	1	4.00%	0	0	1	0	0
178	5.07.05.01	RC澆置前給排水管路試壓力不足或()時間不夠	1	4.00%	0	0	1	0	0
179	5.07.01.08	防水層破壞，或()未設置	1	4.00%	0	0	1	0	0
180	5.07.01.09	屋頂洩水坡度不當或()未設泛水	1	4.00%	0	0	1	0	0
181	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	1	4.00%	0	0	1	0	0
182	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生銹不潔	1	4.00%	0	0	1	0	0

183	5.07.04.08	電氣設備固定不當，螺栓根數不足或()吊管固定不合規範	1	4.00%	0	0	1	0	0
184	5.07.04.10	配線箱內之配線及端子凌亂()或配線箱埋設不良	1	4.00%	0	0	1	0	0
185	5.07.04.26	<input type="checkbox"/> 發電機油箱未依規定設置防油堤、集油坑及接地，或 <input type="checkbox"/> 透氣管未配至戶外，或 <input type="checkbox"/> 未設置不銹鋼濾網...	1	4.00%	0	0	1	0	0
186	5.07.04.27	高低壓配電盤基座未預留固定螺絲座	1	4.00%	0	0	1	0	0
187	4.02.17.06	土方工程施工缺失：【請參考缺失項目編號5.06填寫】	1	4.00%	0	1	0	0	3
188	4.02.17.08	裝修雜項工程施工缺失：【請參考缺失項目編號5.08填寫】	1	4.00%	0	1	0	0	2
189	4.03.02.05.01	未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	1	4.00%	0	0	1	0	0
190	4.02.01.02	未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或()未符合需求	1	4.00%	0	0	1	0	0
191	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或()未符合需求	1	4.00%	0	0	1	0	0
192	4.01.09	未依工程會92.07.23工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載屆G()1.應定期召開施工講習會或檢討會；...	1	4.00%	0	0	1	0	0
193	4.01.06.01	無核定紀錄	1	4.00%	0	0	1	0	0