







臺中市政府 109 年 10 月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策	落後次數
						預定	實際	比較	圖示			
1	105DD00 231	觀光遊憩	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	100	98	-2		<p>流廢標次數：1                      期程修改次數：0                      9月21日完成監造勞務驗收通過。                      9月26日驗收通過後，監造提出支付契約價金23%，共702164元。將工程報告書以及相關請款資料送至小教科申請監造尾款。                      10月19日完成支付營造工程尾款，扣除保固保證金1,474,718元，以及未繳之罰款248,000元。共給付尾款9,432,570元。  <b>10月27日小教科將監造費\$457933撥入，立即辦理給付給監造。</b></p>	<p><b>落後原因：</b>                      等待中央客委會撥付監造的款項尾款702164元。  <b>解決對策：</b>                      持續關心撥付進度</p>	4
2	106DD00 100	學校工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	70	66	-4		<p>流廢標次數：0                      期程修改次數：0                      1. 10/8 第二十次監造會議；10/28 第二十一                      次監造會議                      2. 中棟 2F 樑版施工作業                      3. 南棟 1F 柱牆施工作業                      4. 北棟筏基基礎施工作業                      5. 水保工程排水設施施工作業</p>	<p><b>落後原因：</b>                      模板不足，採購延誤  <b>解決對策：</b>                      加速採購模板</p>	4






3	107AD00 128	其他 (財物 及勞務 採購案 用)	教育局/國 民中學/大 雅國中	臺中市立大 雅國中校園 社區化改造 新建幼兒園 園舍委託設 計監造技術 服務	2,230	95	40	-55		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 走廊地磚、教室粉 光施作完成。 2. 樓梯扶手安裝。 3. 汙水管設施埋設、 排水明溝施作完成。 4. 工地整理花台基礎 廢土清除。 5. 花台及跑道施作。	落後原因： 因工程展延而使本案 設計監造尚未結束。  解決對策： <b>已申請併案及展延期 程。</b>	1
4	107AD00 177	其他 (財物 及勞務 採購案 用)	教育局/市 立高中職/ 新社高中	新社高中歷 史建築日式 宿舍修復及 再利用計畫	1,800	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：1 本案結案資料已於 109.10.19 寄送教育 局，教育局於 <b>109.10.23 轉送文化部 請款，目前待文化部核 撥款項。</b>	落後原因： 待文化部核撥款項  解決對策： 待文化部核撥款項 後，儘速辦理廠商付款 作業。	6
5	107DD00 243	學校工 程	教育局/市 立高中職/ 長億高中	長億高中新 建專科大樓 與力行樓間 無障礙電梯 1 座工程	4,040	95	93	-2		流廢標次數：5 期程修改次數：1 目前電梯工程已完 成，待消防圖說完成審 查後，依圖說修改消防 設備。	落後原因： 消防圖說尚未審查通 過。  解決對策： <b>消防圖說尚未審查通 過。 (這是解決對策嗎?)</b>	1
6	107DD00 316	學校工 程	教育局/國 民中學/大 雅國中	臺中市立大 雅國中「校園 社區化改造 計畫-友善 育兒空間」新 建幼兒園園 舍	32,390	94	92	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：1 1. 走廊地磚、教室粉 光施作完成。 2. 樓梯扶手安裝。 3. 汙水管設施埋設、 排水明溝施作完成。 4. 工地整理花台基礎 廢土清除。 5. 花台及跑道施作。	落後原因： 因變更設計新增工項 調整施工順序  解決對策： 請承商增加工班及多 工項全面施工以符進 度， <b>預計於 109 年 11 月 17 日竣工。</b>	5
7	108DD00 089	學校工 程	教育局/市 立高中職/ 中港高中	中港高中-校 地擴充綜合 體育館-校門 及校園景觀 改善工程	15,514.84	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：1 109.10.15 函請承商盡 速提供結算資料並完 成空污結算申報。承商 109.10.22 提報結算資	落後原因： 承商遲未提供結算資 料無法進行結算  解決對策： 請承商儘速提供結算	5



										料，監造單位審核中	資料	
8	108DD00 283	學校工程	教育局/市 立高中職/ 清水高中	清水高中-改 善圖書館閱 讀環境暨社 區共讀站裝 修工程	4,986	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：1 辦理付款作業中	落後原因： 1. 10/14 送局端請款支 出明細表修正版 2. 10/28 送局端 報國 教署支出明細表 3. 10/29 收到補助款  解決對策： 辦理付款作業中	4
9	108DD00 287	學校工程	教育局/國 民小學/北 屯國小	北屯國小明 禮堂無障礙 電梯及特教 班室外通路 改善工程招 標案	4,270.82	94	93	-1		流廢標次數：2 期程修改次數：0 工程施工中 (請問何時可完工?)	落後原因： 消防及使用執照申請  解決對策： 請廠商加快申請作業	1
10	108DD00 349	學校工程	教育局/國 民小學/西 屯區泰安 國小	109 年度臺中 市西屯區泰 安國小老舊 廁所改善工 程	3,432	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 付款作業中 (請問核銷資料何時報 局?)	落後原因： 付款作業中  解決對策： 付款作業中	1
11	108DD00 364	學校工程	教育局/國 民中學/東 新國中	東新國民中 學教學大樓 中庭地板改 善工程	1,291.825	98	71	-27		流廢標次數：1 期程修改次數：0 1. 本案材料送審資 料，尚缺綠建材標章證 明文件。 2. 109 年 10 月 28 日 本校召開第 5 次施工中 協調會，經過討論後決 議(1)本案契約及圖說 均未明訂須於材料送 審期間提送綠建材標 章，故同意施工廠商 將除了綠建材標章資 料以外之文件，依據 圖說規範內容盡快重 新檢送，經監造單位 審查確認無誤後，即 可進場施工。  解決對策： 催辦施工。 (請問何時可完工?)	2	

										料依據最後一版提送資料，如除綠建材標章資料以外相關文件已備齊的話，因材料送審資料有疑義這段時間監造單位需適當展延工期予施工廠商。		
12	108DD00370	學校工程	教育局/國民小學/建國國小	108年度國民中小學老舊廁所整修工程計畫-建國國小育英樓東側廁所整修工程	2,992.555	55	40	-15		流廢標次數：5 期程修改次數：0 本校「108年度公立國民中小學校舍老舊廁所整修工程計畫-建國國小育英樓西側廁所整修工程採購案」於109年9月26日下午2時開標，由廣信土木包工業得標。得標金額為貳佰陸拾陸萬貳仟陸佰壹拾壹元整(2,662,611)元。設計監造單位為王清林建築師事務所。109年9月30日上午10時00分召開開工前協調會議；109年10月20日(二)上午10時召開第1次工程進度會議	落後原因： 本案流標5次，並參加臺中市政府109年8月份採購流廢標督導小組，檢討修正後重新上網招標。  解決對策： 9月24日(四)採購流廢標督導小組會議前自行檢討育英樓東側廁所工程並積極辦理政府採購網上網採購作業，於109年9月26日下午2時開標，由廣信土木包工業得標。  (請於開工前修正”決標後開工前管考期程表”，進度即可趕上。)	1
13	108DD00371	學校工程	教育局/國民小學/西屯國小	108學年度臺中市西屯國小行政大樓西側老舊廁所整修工程	4,300	98	95	-3		流廢標次數：2 期程修改次數：0 泥作工程、水電工程、導擺工程	落後原因： 施工進度落後  解決對策： 加速施工  (請問何時可完工?)	3
14	109AD00060	其他(財物及勞務採購案)	教育局/市立高中職/龍津高中	臺中市立龍津高級中等學校活動中心舞台、燈光及音響設備改善	3,000	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 因配合活動中心竣工驗收期程及木地板施工介面整合，通知交貨時間延至109年9月8日，已完成交貨及驗收，刻正辦理補助款申	落後原因： 辦理補助款申請撥付作業中  解決對策： 若補助款撥入本校時，積極辦理付款。	2

										請撥付作業。		
15	109AD00 133	其他 (財物 及勞務 採購案 用)	教育局/市 立高中職/ 長億高中	長億高中校 園安全監視 系統財物採 購	1,200	40	30	-10		流廢標次數：1 期程修改次數：0 業於109年10月23日 長億總字第 1090009301號函函報 修正經費概算表，俟教 育局同意修正後，重新 辦理招標。	落後原因： 重新函報修正經費概 算表  解決對策： 依據第一次招標結 果，重新修正經費概算 表，俾利上網招標。	2
16	109DD00 009	學校工 程	教育局/國 民小學/南 屯國小	南屯國小-冷 氣電力改善 工程	4,500	95	86	-9		流廢標次數：2 期程修改次數：0 1.10/1-10/12電力系 統配管拉線施作。 2.10/12起停工。	落後原因： 本案向台電申辦變更 為冷氣專用獨立電錶。  解決對策： 待台電圖說審迄後，請 廠商復工，並於協議時 程內完工。	1
17	109DD00 020	學校工 程	教育局/國 民小學/龍 泉國小	龍泉國小108 年度龍泉樓 老舊廁所改 善工程	2,736	98	95	-3		流廢標次數：4 期程修改次數：0 <b>10/12 承商提報竣工</b> ， 10/19 機關、建築師、 承商做竣工確認，確認 竣工，已函文請承商提 報工程結算書圖以利 後續驗收事宜。	落後原因： 承商尚未提報工程結 算書圖，尚無法進行後 續驗收相關事宜  解決對策： 函文請承商盡速提出 工程結算書圖	3
18	109DD00 025	學校工 程	教育局/國 民小學/大 甲國小	臺中市大甲 區大甲國民 小學半戶外 球場新建工 程採購案	8,900	95	91	-4		流廢標次數：1 期程修改次數：0 柱體灌漿.鋼構組 立.AC鋪設	落後原因： 鋼構組立進度緩慢又 因工程督導相關缺失 需再查驗 查驗無誤後方得進行 後續工項  解決對策： 查驗後相關資料請建 築師事務所函復校方 並請承商依建議辦理  <b>(請問何時可完工?)</b>	1
19	109DD00 029	學校工 程	教育局/國 民小學/和 平區和平	臺中市和平 區和平國民 小學109年度	4,500	95	87	-8		流廢標次數：1 期程修改次數：0 暫停施工。	落後原因： 暫停施工。	1



			國小	新建PU跑道及操場整理工程							解決對策： 待上級機關回覆後辦理後續施工事宜。	
20	109DD00045	學校工程	教育局/國民小學/美群國小	美群國小-108年度公立國民中小學下學期學校老舊廁所整修工程	3,572	89	86	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：1 拆除清運、水電配管	落後原因： 送審資料、施工協調， 施作協調溝通  解決對策： 契約變更後，儘速施工	1
21	109DD00050	學校工程	教育局/國民小學/中坑國小	108年度公立國民中小學老舊廁所整修工程-中坑國小	1,335.6	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 驗收完成，尚未付款	落後原因： 補助款未全額到校  解決對策： 俟補助款到校後儘速付款  (請問核銷資料何時報局?)	1
22	109DD00064	學校工程	教育局/國民小學/力行國小	力行國小108學年度行善樓老舊廁所整修工程	3,376	98	95	-3		流廢標次數：0 期程修改次數：0 廠商已申報完工，待建築師竣工確認後，辦理驗收	落後原因： 廠商原承諾學校9月底完工，因配合學校指定顏色，未能提早完工，廠商已於合約期限內完工，無逾期。  解決對策： 廠商如期申報完工	3
23	109DD00065	學校工程	教育局/國民小學/大雅國小	臺中市大雅區大雅國民小學「109年度廚房補照及新增建工程」	11,129.046	55	40	-15		流廢標次數：2 期程修改次數：1 請照程序辦理中，尚未通知開工。  (請於開工前修正"決標後開工前管考期程表"，進度即可趕上。)	落後原因： 建照變更申請中  解決對策： 加速辦理期程	1
24	109DD00072	學校工程	教育局/國民小學/東平國小	東平國小辦理辦理西棟及南棟教室磁磚剝落修繕-校園教學環境安全改善工程	3,800	95	91	-4		流廢標次數：0 期程修改次數：0 本週五營造商訂購磁磚貨船會靠港，下週報關，預計11/6日前可到貨，已安排工班11/4日起全面待工，磁磚到	落後原因： 馬賽克磁磚尚在待料中，無法施作，已逾履約期限，將按日計罰  解決對策： 本週五(10/30日)營造	2

										位後拼貼時間工期需5天，後續復原工作需6天，預計於11/17日竣工。	商訂購馬賽克磁磚貨船會靠港，下週報關，預計11/6日前可到貨，已安排工班11/4日起全面待工，磁磚到位後拼貼時間工期需5天，後續復原工作需6天，預計於11/17日竣工。營造商於10月29日提出趕工計畫書。	
25	109DD00089	學校工程	教育局/國民小學/東勢區成功國小	臺中市東勢區成功國小南棟教室校舍耐震補強工程	2,644.36	60	56	-4		流廢標次數：2 期程修改次數：0 基礎開挖後，南側柱子原建築圖為地面1.4M下即為基礎板，實際為1.9M；北側柱子與基礎板有偏心問題，即不在同一垂直線上。按規定辦理變更設計會議(於109/9/26辦理完成)，並邀請當初審查委員現場會勘後決議， <b>109/10/08 行文至臺中市政府教育局；109/10/15 教育局發文至國教署審核，待國教署核定後方能復工。</b>	落後原因： 基礎開挖後，南側柱子原建築圖為地面1.4M下即為基礎板，實際為1.9M；北側柱子與基礎板有偏心問題，即不在同一垂直線上。按規定辦理變更設計會議(於109/9/26辦理完成)，並邀請當初審查委員現場會勘後決議，109/10/08行文至臺中市政府教育局；109/10/15教育局發文至國教署審核，待國教署核定後方能復工。  解決對策： 已行文至國教署，僅能等待國教署核定後復工。	1
26	109DD00090	學校工程	教育局/國民小學/外埔國小	臺中市外埔區外埔國小A1、A2棟教室校舍耐震補強工程	13,001.067	87	59	-28		流廢標次數：0 期程修改次數：0 109/10/14將變更設計相關資料送局， 109/10/19局端通知預算書有誤，請技師修正 109/10/26將變更設計修正之預算書發文至教育局	落後原因： 變更設計之預算書修正  解決對策： <b>109/10/26 已將變更設計修正預算書發文至教育局</b>	2

27	109DD00 116	學校工程	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小 108 年度北棟教室西側廁所整修工程	4,678	95	76	-19		流廢標次數：2 期程修改次數：0 1. 衛生設備安裝。2. 水電配管。3. 泥作工程。4. 混凝土灌漿。	落後原因： 小包接案較多，致人力調度調配有問題，進度落後。  解決對策： 水電、泥作作業已近收尾，後續施作工項可順利進行。	4
28	109DD00 121	學校工程	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中成功樓廁所整修工程	3,000	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 已複驗通過辦理後續結案事宜。	落後原因： 工程結算整理中，請廠商補文件。  解決對策： 盡速辦理。	1
29	109DD00 137	學校工程	教育局/國民小學/東新國小	臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程	8,900	73	56	-17		流廢標次數：1 期程修改次數：0 一、工地現場開挖後，發現地下有大量混凝土柱腳基礎、牆身基礎，疑似為東新國小校舍 921 地震重建後所遺留的舊有校舍基礎，當初重建並未將地下基礎打除乾淨，而是直接覆土掩埋；導致本工程進行基礎開挖時，需先將舊有基礎清出後再行以破碎機打除，以致進度緩慢。 二、工地兩側都是基礎，只剩下中間為出入路面，進出道路狹小，出道路狹小，機具作業空間窄小以致施工時間拉長、進度緩慢。	落後原因： 一、工地現場開挖後，發現地下有大量混凝土柱腳基礎、牆身基礎，疑似為東新國小校舍 921 地震重建後所遺留的舊有校舍基礎，當初重建並未將地下基礎打除乾淨，而是直接覆土掩埋；導致本工程進行基礎開挖時，需先將舊有基礎清出後再行以破碎機打除，以致進度緩慢。 二、工地兩側都是基礎，只剩下中間為出入路面，進出道路狹小，出道路狹小，機具作業空間窄小以致施工時間拉長、進度緩慢。  解決對策： 一、已請承商提出趕工計畫。 二、限期於 12/09 趕上應有的進度。	2






30	109DD00 138	學校工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小半戶外球場整修工程	6,000	55	30	-25		流廢標次數：3 期程修改次數：0 1. 109年9月28日蘇南陽風雨建字第109015號函提送109年9月份工作月報。2. 109年10月7日第五次公告上網，109年10月15日第五次流標。3. 109年10月15日再次召開流標檢討會議，決議再減項後重新發包。4. 109年10月28日第六次公告上網招標(第二次減項後第一次)，預計109年11月10日開標。	落後原因： 無廠商投標，流標  解決對策： 再次召開流標檢討會議，並決議二次減項後重新發包，同時積極邀標，已有廠商表示有意願投標，目前已公告上網等標中， <b>預計109年11月10日開標。</b>	2
31	109DD00 141	學校工程	教育局/國民中學/潭秀國中	臺中市立潭秀國民中學108年度前棟西側老舊廁所整修工程	3,404	55	30	-25		流廢標次數：2 期程修改次數：0 10/14期程管考進度落後檢討會議，109/10/20臺中市政府教育局國中科及工程營繕科協助審查預算書圖並提出建議。10/28採購流廢標督導小組會議。 <b>預定11/2本校邀集建築師召開預算書圖修正協調會議。</b>	落後原因： 1. 流標，無廠商投標。 2. 經流廢標督導會議建議工期延長，設計複雜需簡單化。  解決對策： 依局端工程科及國中科建議，臺中市政府流廢標督導小組建議，本校與建築師協調會議調整修正預算書圖後再重新招標。	2
32	109DD00 145	學校工程	教育局/國民小學/? 椰國小	檳榔國小-108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫-「東棟大樓屋頂防水隔熱工程」	1,816.815	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 <b>於9/20已送局請款</b>	落後原因： 付款經費已交教育局會計室審核，款項未核撥下來。  解決對策： 請教育局儘快審核撥款	1
33	109DD00 150	學校工程	教育局/國民小學/南屯國小	南屯國小老舊廁所(南棟-2)整修工程	4,602.4	40	30	-10		流廢標次數：5 期程修改次數：0 1. 本案於9月經檢討招標文件後，重新辦理招標。2. 於積極邀標	落後原因： 辦理招標作業共五次，其中經檢討後變更預算書圖，仍無廠商投標。	1

										後，辦理第三次招標（10月16日）仍流標，擬與委託規劃設計監造廠商檢討並再修正預算書圖後確認增加廠商意願，再行辦理招標作業。	解決對策： 擬重新檢討預算書圖項目，並確認是否增加廠商投標意願。	
34	109DD00 169	學校工程	教育局/國民小學/博愛國小	108年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫-臺中市和平區博愛國民小學教師宿舍新建工程	11,664	75	73	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 施工中 45%	落後原因： 天候因素影響  解決對策： 天候影響日不計工期	1
35	109DD00 177	學校工程	教育局/國民小學/四德國小	臺中市霧峰區四德國小活動中心校舍耐震補強工程	4,756.607	95	90	-5		流廢標次數：4 期程修改次數：0 1. 1. 2FL 模板拆模；2. 東側外牆防水施工；3. 物料盤移；4. 鐵捲門物料進場；5. 模板出場；6. 1FL 東側及南側擴柱與週邊磚牆防水施工。鐵捲門施工。電動捲門安裝、擴柱內部底座泥作打底、零星修繕。監造單位混凝土取樣暨查驗。7. 施工廠商勝俐營造工程有限公司，申請辦理契約變更事宜，經監造單位邑昇土木結構技師事務所審查，本案因有需辦理變更設計(工項及數量增減，無涉及結構安全變更設計)，符合契約規定。	落後原因： 施工廠商勝俐營造工程有限公司，申請辦理契約變更事宜，經監造單位邑昇土木結構技師事務所審查，本案因有需辦理變更設計(工項及數量增減，無涉及結構安全變更設計)，符合契約規定。  解決對策： 1. 依實際施工情形，針對原有契約書工程數量及項目，依據本工程契約書第7條第(三)項第1款規定，工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減達3%以上時，其逾3%之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金。未達3%者，契約價金不予增減。 2. 因施工後而新增工程數量及項目，(一) 新增項目一：校史	1

											室打除懸臂樑、版與擴柱間距離留設(遮樑版支撐、正面大門懸臂梁打穿混凝土)；(二)新增項目二：修繕工程(B1抽排水更改復原(含外排水)等。委由監造單位邑昇土木結構技師事務所審查，以便辦理變更設計(契約變更)。	
36	109DD00 182	學校工程	教育局/國民小學/大墩國小	臺中市南屯區大墩國民小學操場新建工程	4,850	81	73	-8		流廢標次數：2 期程修改次數：0 直線跑道及彎道之阻根牆完成，跑道碎石級配夯石完成，10/26進行碎石級配厚度及壓密度試驗。	落後原因： 新增操場之澆灌配管系統配管目前已完成，後續10/31預計進行AC鋪設工程。  解決對策： 碎石級配厚度及壓密度試驗已完成，加速AC鋪設工程。	1
37	109DD00 184	學校工程	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小108年度禮義樓老舊廁所改建工程	2,956	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 決算辦理完成，待核撥款項已到校，辦理撥款事宜	落後原因： 待核撥款項到校  解決對策： 辦理付款作業中	1
38	109DD00 197	學校工程	教育局/市立高中職/忠明高中	忠明高中仰德樓北側廁所整修美化計畫工程	4,790	95	72	-23		流廢標次數：1 期程修改次數：0 廁所隔間、地板灌漿作業中	落後原因： 廠商派工不足  解決對策： 已請廠商加派人力，預計11/15完工	4
39	109DD00 207	學校工程	教育局/國民小學/忠孝國小	臺中市西區忠孝國民小學大明樓北側老舊廁所整修工程	4,902	95	93	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 承商於10/27申報竣工，但遭監造駁回。部分收尾工程尚待完成。	落後原因： 施工人力略有不足  解決對策： 加派人手趕工 (請問何時可完工?)	2
40	109DD00 224	學校工程	教育局/南屯托兒所/所本部	南屯托兒所-建築物耐震補強工程	8,200	40	30	-10		流廢標次數：2 期程修改次數：0 9/22 第2次流標。 10/5 召開流標檢	落後原因： 9/22 第2次流標。 多數校舍大都訂於今年暑假施工、年底前完	1

										<p>討會議，決議調整工期、付款方式及減作工項內容。</p> <p>10/23 (調整施工書圖後) 第3次招標公告(招標狀態：第一次公開招標，等標期11天)，</p> <p>11/3 第3次流標。</p> <p>11/3 預計第4次傳輸招標公告。</p>	<p>工，勞動市場嚴重缺工，影響廠商投標意願。</p> <p>解決對策： 10/23 第3次招標公告(調整施工書圖後)， 11/3 開標。</p> <p>解決對策方案： 1. 廠商自工程施工開工日起，每月得申請估驗計價1次，以提升廠商投標意願。 2. 調整施工期：109年12月1日開工，110年4月30日竣工。 3. 在總經費不變的情況下辦理減項設計，以提高部分工項單價。 11/3 第3次流標。 <b>預計11/3 第4次傳輸招標公告。</b></p> <p><b>(請問何時開標?)</b></p>	
41	109DD00230	學校工程	教育局/國民小學/建平國小	臺中市太平區建平國民小學非營利幼兒園改善教學環境設備工程	8,582.003	98	95	-3		<p>流廢標次數：1</p> <p>期程修改次數：0</p> <p>辦理缺失改善工作</p>	<p>落後原因： 目前正辦理缺失改善工作</p> <p>解決對策： 請廠商加快缺失改善速度</p>	1
42	109DD00243	學校工程	教育局/國民小學/崇光國小	崇光國小-109年度校門精神立柱暨退縮人行道修繕整新工程	1,949.642	56	55	-1		<p>流廢標次數：3</p> <p>期程修改次數：0</p> <p>一、109.10.12 監造計劃審查會議，第一次修正後，109.10.19 監造計劃本校審查通過。</p> <p>二、109.10.23 品質及施工計畫二書送審，監造單位審查後退件，請營造廠商依審查意見修正。</p> <p>二、營造廠商對品質及施工計畫修正速度過慢，延遲監造單位審查進度，導致開工進度拖</p>	<p>落後原因： 一、109.10.23 品質及施工計畫二書送審，監造單位審查後退件，請營造廠商依審查意見修正。 二、營造廠商對品質及施工計畫修正速度過慢，延遲監造單位審查進度，導致開工進度拖</p>	1

										修正。 三、營造廠商品質及施工計畫二書，監造單位109.10.28 審查通過；主辦單位109.10.28 審核通過。 四、開工日期：109.10.28。	延。 三、營造廠商品質及施工計畫二書，109.10.28 監造單位審查通過；109.10.28 主辦單位審核通過。 四、開工日期：109.10.28。  解決對策： 一、請監造單位要求營造廠商加快「品質及施工」計畫書修正速度，並儘速開工。 二、營造廠商：品質計畫及施工計畫二書，已於109.10.28 監造單位審核通過。 二、本校已發文給營造廠商依契約規定限期開工。	
43	109DD00274	學校工程	教育局/國民小學/建平國小	臺中市太平區建平國民小學 108 年度老舊廁所改善工程	2,552.003	63	60	-3		流廢標次數：3 期程修改次數：0 廁所打除工作	落後原因： 因廠商尚有其他工程案在施工，人員調配不是很充足  解決對策： 請廠商補足施工人力	1
44	109DD00369	學校工程	教育局/國民中學/鹿寮國中	臺中市立鹿寮國民中學 109 年圖書館改善工程	1,494.335	55	40	-15		流廢標次數：1 期程修改次數：0 進行牆壁敲除工程  (請補填開工日期，進度即可趕上。)	落後原因：  解決對策：	1
45	109DD00378	學校工程	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學誠正樓校舍耐震補強工程採購案	9,570.752	55	30	-25		流廢標次數：0 期程修改次數：0 工程案修正重新上網招標中  (請問何時上網及開標?)	落後原因： 預算不足，檢討後再行上網  解決對策： 預算不足，檢討後再行上網	1



46	109DD00 384	學校工程	教育局/市 立高中職/ 大甲高工	大甲高工 109 年建築館老 舊廁所修繕 工程案	2,052.617	95	89	-6		流廢標次數：2 期程修改次數：0 履約中	落後原因： 缺工  解決對策： 盡量調度  <b>(請問何時可完工?)</b>	1
47	109DD00 396	學校工程	教育局/國 民小學/桐 林國小	桐林國小 109 年度老舊廁 所整修工程	2,990	5	0	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 本案已於 109 年 10 月 8 日發函申請撤銷教 育局補助經費 299 萬 元。 2. 本案於 109 年 10 月 19 日發函(桐林小字第 1090004208 號)申請撤 銷標案管制。 3. 有關本校老舊廁所 整修,另起新案,依國 教署補助經費進行「國 教署補助桐林國小 109 年度老舊廁所整修工 程委託規劃設計監造 採購案」招標,已於 109 年 10 月 26 日順利決 標。	落後原因： 因經費來源變更,申請 撤銷經費及標案管制。  解決對策： 已完成補助經費撤銷 申請,並完成標案管制 撤案申請,俟行政程序 完備即可撤案。  <b>(本案已於系統完成撤 案)</b>	2
48	109DD00 420	學校工程	教育局/國 民小學/甲 南國小	甲南國小-改 善及充實教 學環境設備 -109 年遊戲 器材區破損 修繕及汰換 增設遊具設 備	1,520	60	58	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 完成舊器材、地坪拆 除,並完成遊戲區地坪 整理灌漿。	落後原因： 本校 10/24 舉辦校慶, 承包商多方評估後,決 定於校慶前拆除遊 具,校慶後才進行地坪 施工,兼之材料送驗程 序較慢,監造單位為了 品質需求,要求承包商 在材料送驗後又多送 了遊具組及告示牌的 相關資料導致延誤。又 目前因已進行灌漿,需 等再乾些才進行下一 步工作。以上原因,導 致進度些微落後。	1

