














臺中市政府 109 年 10 月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表




項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策	落後次數
						預定	實際	比較	圖示			
1	105DD00 231	觀光遊憩	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原宿舍修復暨再利用工程	52,530	100	98	-2		<p>流廢標次數：1 期程修改次數：0 9月21日完成監造券務驗收通過。 9月26日驗收通過後，監造提出支付契約價金23%，共702164元。將工程報告書以及相關請款資料送至小教科申請監造尾款。10月19日完成支付營造工程尾款，扣除保固保證金1,474,718元，以及未繳之罰款248,000元。共給付尾款9,432,570元。10月27日小教科將監造費\$457933撥入，立即辦理給付給監造。</p>	<p>落後原因： 等待中央客委會撥付監造的款項尾款702164元。 解決對策： 持續關心撥付進度</p>	4
2	107AD00 128	其他(財務及採購案)	教育局/國民中學/雅雅國中	臺中市立大雅國中校園改造暨社區化改造計畫 新設幼兒園委託設計監服務	2,230	95	40	-55		<p>流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 走廊地磚、教室粉光施作完成。 2. 樓梯扶手安裝。 3. 排水管設施理設、排水明溝施作完成。 4. 工地整理花台基礎廢土清除。 5. 花台及跑道施作。</p>	<p>落後原因： 因工程展延而使本案設計監造尚未結束。 解決對策： 已申請併案及展延期程。</p>	1
3	107DD00 316	學校工程	教育局/國民中學/雅雅國中	臺中市立大雅國中「校園改造暨社區化改造計畫」兒童空間	32,390	94	92	-2		<p>流廢標次數：1 期程修改次數：1 1. 走廊地磚、教室粉光施作完成。 2. 樓梯扶手安裝。</p>	<p>落後原因： 因變更設計新增工項調整施工順序 解決對策：</p>	5





4	107AD00 177	其他 (財物 及勞務 採購案 採用)	教育局/市 立高中職/ 新中	建幼兒園 舍	1,800	100	98	-2		3. 污水管設施埋設、 排水明溝施作完成。 4. 工地整理花台基礎 廢土清除。 5. 花台及跑道施作。 流廢標次數：0 期程修改次數：1 本案結案資料已於 109.10.19 寄送教育 局，教育局於 109.10.23 轉送文化部 請款，目前待文化部核 撥款項。	請承商增加工班及多 項全面施工以符適 度，預計於109年11 月17日竣工。	6
5	107DD00 243	學校工 程	教育局/市 立高中職/ 長德中	新 建高中 大樓 與專科 大樓間 無障礙 電梯1 座工程	4,040	95	93	-2		流廢標次數：5 期程修改次數：1 目前電梯工程已完 成，待消防圖說修改防 查後，依圖說修改消防 設備。	落後原因： 消防圖說尚未審查通 過。 解決對策： 消防圖說尚未審查通 過。	1
6	109AD00 133	其他 (財物 及勞務 採購案 採用)	教育局/市 立高中職/ 長德中	校 園安全 系統財 物採購	1,200	40	30	-10		流廢標次數：1 期程修改次數：0 業於109年10月23日 長德總字第 1090009301 號函報 修正經費概算表，俟教 育局同意修正後，重新 辦理招標。	落後原因： 重新函報修正經費概 算表 解決對策： 依據第一次招標結 果，重新修正經費概算 表，俾利上網招標。	2
7	107DD00 358	學校工 程	教育局/國 立高中職/ 國科第 二股	教育局小教 科-台中市 實驗教育 複合式 園區二期 工程	82,060	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：1 已於109年6月24日 驗收合格。	落後原因： 因環保局對本案是否 納入環評範圍有疑 慮，致無法取得使照及 結案。 解決對策： 因無法確認使照取得 時間，將申請暫時解除 列管。	1
8	108DD00 089	學校工 程	教育局/市 立高中職/ 中港中	中港高中-校 地擴充綜 合體育館 -校門 及校園景觀	15,514.84	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：1 109.10.15 函請承商盡 速提供結算資料並完	落後原因： 承商遲未提供結算資 料無法進行結算	5

108DD00 283	學校工程	教育局/市 立高中職/ 清水高中	改善工程 清水高中-改 善圖書館暨社 區環境暨站裝 修工程	4,986	100	98	-2		成空污結算申報。承算 109.10.22 提報結核中 料，監造單位審核中 流廢標次數：0 期程修改次數：1 辦理付款作業中	解決對策：承算 109.10.22 提報結核中 料，監造單位審核中 流廢標次數：0 期程修改次數：1 辦理付款作業中	4
108DD00 349	學校工程	教育局/國 民小學/西 屯區泰安 國小	109年度臺中 市西屯區泰安 國小老舊工 廁所改善工 程	3,432	100	98	-2		成空污結算申報。承算 109.10.22 提報結核中 料，監造單位審核中 流廢標次數：0 期程修改次數：1 辦理付款作業中	解決對策：承算 109.10.22 提報結核中 料，監造單位審核中 流廢標次數：0 期程修改次數：1 辦理付款作業中	1
108DD00 364	學校工程	教育局/國 民中學/東 新國中	東新國民中 學大樓改 善中庭地板 工程	1,291,825	98	71	-27		成空污結算申報。承算 109.10.22 提報結核中 料，監造單位審核中 流廢標次數：0 期程修改次數：1 辦理付款作業中	解決對策：承算 109.10.22 提報結核中 料，監造單位審核中 流廢標次數：0 期程修改次數：1 辦理付款作業中	2

12	108DD00 371	學校工程	教育局/國 民小學/西 屯國小	108學年度臺 中市西屯國 小行政大樓 西側老舊廁 所整修工程	4,300	98	95	-3		監造單位需適當展延 工期予施工廠商。 流廢標修改次數：2 泥作工程、水電工程、 專攔工程 期工程修改次數：0	落後原因： 於11/6驗收，驗收結果 不通過 解決對策： 予施工廠商10日限期 改善，擇日辦理複驗	3
13	108DD00 379	學校工程	教育局/國 民小學/春 安國小	春安國小PU 跑道整建工 程	4,000	67	65	-2		流廢標修改次數：0 舊PU鋪面已剷除，截 根牆基礎開挖完成，內 排水溝清除	落後原因： 解決對策：	0
14	109AD00 060	其他 (財物 及勞務 採購案 採用)	教育局/市 立高中職/ 龍津高中	臺中市立龍 潭高級中學 活動中心、 燈光、音響 設備及改善	3,000	100	98	-2		流廢標修改次數：0 因配收期活動中心竣工 驗收時間延至109年9月8 日，已交貨及驗收，刻正 辦理補款作業。	落後原因： 辦理補款申請撥付 作業 解決對策： 若補款撥入本校 時，積極辦理付款。	2
15	109DD00 009	學校工程	教育局/國 民小學/南 屯國小	南屯國小-冷 氣電力改善 工程	4,500	95	89	-6		流廢標修改次數：2 1. 10/1-10/12 電力系 統配管拉線施工。 2. 10/12起停工。	落後原因： 本案向台專專用獨立電錶。 為冷氣專工，並於協議時 待台電圖說審定後，請 廠商復工，並於協議時 程內完工。	1
16	109DD00 150	學校工程	教育局/國 民小學/南 屯國小	南屯國小老 舊廁所(南棟 -2)整修工程	4,602.4	40	30	-10		流廢標修改次數：5 1. 本案於9月經檢討招 標文件後，重新辦理招 標。2. 於積極邀標 後(10月16日)仍流 標，擬與委託規劃設計 監造廠商檢討並再修 正預算書意願，再行辦理 加廠	落後原因： 辦理招標作業共五 次，其中經檢討後變更 預算書圖，仍無廠商投 標。 解決對策： 擬重新檢討預算書圖 項目，並確認是否增加 廠商投標意願。	1

17	109DD00 020	學校工程	教育局/國 民小學/龍 泉國小	龍泉國小108 年度龍泉樓 老舊廁所改 善工程	2,736	98	95	-3		招標作業。 流廢標修改次數：4 期程修改次數：0 10/12 承商提報竣工、 10/19 機竣工確認、 承商做竣工確認，確認 報工，已函文請承商提 報工程結算事宜。	因： 落後原商尚未提報工程結 算書圖，尚無法進行後 續驗收相關事宜 解決對策： 10/12 廠商報竣 10/19 下午竣工確認 10/28 函文請承商圖 提出工程結算書圖 11/12 排定驗收	3
18	109DD00 025	學校工程	教育局/國 民小學/大 甲國小	臺中市大甲國民 外戶建工 區大學外新購索 球場採購工程	8,900	95	94	-1		流廢標修改次數：1 期程修改次數：0 柱體灌漿、鋼構組 立、AC 鋪設	因： 落後原因：進度緩慢又 鋼構組立進度相關缺失 需再查驗，後方得進行 後續工項 解決對策： 查驗後相關資料請建 築師事務所函復校方 並請承商依建議辦理	1
19	109DD00 029	學校工程	教育局/國 民小學/和 平國小	和平國民 度 區小學109年 新建PU跑道 及操場整理 工程	4,500	95	88	-7		流廢標修改次數：1 期程修改次數：0 暫停施工。	因： 落後原因：暫停施工。 解決對策： 待上級機關回覆後辦 理後續施工事宜。	1
20	109DD00 045	學校工程	教育局/國 民小學/美 群國小	美群國小 -108年度公 立國民中小 學下學期老 舊廁所整修 工程	3,572	89	86	-3		流廢標修改次數：1 期程修改次數：1 拆除清運、水電配管	因： 落後原因：送審資料、施工協 調，施工協 調溝通 解決對策： 契約變更後，儘速施工	1
21	109DD00 050	學校工程	教育局/國 民小學/中 坑國小	108年度公立 國民中小學 老舊廁所整 修工程-中坑 國小	1,335.6	100	98	-2		流廢標修改次數：1 期程修改次數：0 驗收完成，尚未付款	因： 落後原因：補助款未全額到校 解決對策： 供補助款到校後儘速 付款	1

22	109DD00 064	學校工程	教育局/國民小學/力行國小	力行國小108學年度行善樓老舊工程	3,376	98	95	-3		流廢標修改次數：0 期程已申報後，待建築師驗收	落後原因： 廠商承諾學校9月底完工，因配合學校指定顏色，未能提早完工，廠商已於合約期內完工，無逾期。 解決對策： 廠商如期申報完工	3
23	109DD00 072	學校工程	教育局/國民小學/東平國小	東平國小辦理西棟教室及南棟剝落修繕-校園教學環境安全改善工程	3,800	95	91	-4		流廢標修改次數：0 本週五營造商訂購磁磚貨船會靠港，下週報關，預計11/6日前可到貨，已安排排班11/4日起全面待工，磁磚到後後拼貼時間需5天，後續復原工作需6天，預計於11/17日竣工。	落後原因： 馬賽克磁磚尚在特料中，無法施作，已逾履約期限，將按日計罰 解決對策： 本週五(10/30日)營造商訂購馬賽克磁磚貨船會靠港，下週報關，預計11/6日前可到貨，已安排排班11/4日起全面待工，磁磚到後後拼貼時間需5天，後續復原工作需6天，預計於11/17日竣工。營提出趕工計畫。	2
24	109DD00 089	學校工程	教育局/國民小學/東勢區成功國小	臺中市東勢區成功國小南棟教室強震補強工程	2,644.36	60	56	-4		流廢標修改次數：2 基礎開挖後，南側柱子原建築圖為地面1.4M下1.9M;北側柱子與基礎板有偏垂問題，即不在同一垂直線上。按規定辦理變更設計會議(於109/9/26辦理完成)，並邀請當初審查委員現場會勘後決議，109/10/08行文至臺中市政府教育局;109/10/15教育局發文至國教署核，待國教署核定後方能復	落後原因： 基礎開挖後，南側柱子原建築圖為地面1.4M下1.9M;北側柱子與基礎板有偏垂問題，即不在同一垂直線上。按規定辦理變更設計會議(於109/9/26辦理完成)，並邀請當初審查委員現場會勘後決議，109/10/08行文至臺中市政府教育局;109/10/15教育局發文至國教署核，待國教署核定後方能復	1

31	109DD00 182	學校工程	教育局/國民小學/大墩國小	臺中市南屯區國民小學新場大樓工程	4,850	81	79	-2		流廢標次數：2 期程修改及彎道之阻 直線跑道完成，10/26 根牆完成，10/26 配石級配厚度及壓 行碎石級配試驗。	落後原因： 新增操場之澆灌配管 系統配管目前已完 成，後續10/31預計進 行AC鋪設工程。 解決對策： 碎石級配厚度及壓密 度試驗已完成，加速AC 鋪設工程。	1
32	109DD00 197	學校工程	教育局/市立高明中	忠明高中側廁所美化 計畫工程	4,790	95	91	-4		流廢標次數：1 期程修改及廁所隔間、 地板灌漿作 業中	落後原因： 廠商派工不足 解決對策： 已請廠商加派人力，預 計11/15完工	4
33	109DD00 207	學校工程	教育局/國民小學/忠孝國小	臺中市西區國民小學北 側老舊廁所整修工程	4,902	95	93	-2		流廢標次數：1 期程修改及申報竣 工，但遭監造駁回。部 分收尾工程尚待完成。	落後原因： 施工人力略有不足 解決對策： 加派人手趕工	2
34	109DD00 224	學校工程	教育局/南屯托兒所/本部	南屯托兒所-建築物耐震 補強工程	8,200	40	30	-10		流廢標次數：2 期程修改及第2次流標。 9/22 第2次流標檢 10/5 召開流標檢 討會議，決議調整工 期、付款方式及減作 工項內容。 10/23 (調整施工書 圖後) 第3次招標公告 (招標狀態：第一次公 開招標，等標期11 天)， 11/3 第3次流標。 11/3 預計第4次傳 輸招標公告。	落後原因： 9/22 第2次流標。 多數校舍大都訂於今 年暑假施工、年底前完 工，勞動市場嚴重缺 工，影響廠商投標意 願。 解決對策： 經檢討調整施工書圖 後 10/23 第3次招標公 告，11/3 再次 流標。 11/4 第4次招標 公告，11/10 開 標。 解決對策方案： 1. 廠商自工程施工開 工日起，每月得申請估 驗計價1次，以提升廠	1

35	109DD00 274	學校工 程	教育局/國 民小學/建 平國小	臺中市太平 區建平國民 小學108年 度老舊廁所 改善工程	2,552,003	63	60	-3		流廢標次數:3 期程修改次數:0 廁所打除工作	商投標意願。 2.調整施工期:109年 12月1日開工,110年 4月30日竣工。 3.在總經理費不變的情 況下辦理減項設計,以 提高部分工項單價。	1
36	109DD00 336	學校工 程	教育局/國 民小學/新 平國小	臺中市太平 區新平國民 小學109年北 側校舍改善 工程	3,600	55	30	-25		流廢標次數:4 期程修改次數:0 109年10月29日進行 第6次招標。	落後原因: 廠商尚有其他工程 案在施中,人員調配不 是是充足 解決對策: 請廠商補足施工人力	3
37	109DD00 378	學校工 程	教育局/國 民中學/大 道國中	臺中市立大 道國民中學 誠耐震補強 工程	9,570,752	55	30	-25		流廢標次數:0 期程修改次數:0 工程案修正重新上網 招標	落後原因: 預算不足,檢討後再行 上網 解決對策: 預算不足,檢討後再行 上網	1
38	109DD00 384	學校工 程	教育局/市 立高中/職/ 大甲高工	大甲高工109 年建築老舊 廁所修繕 工程案	2,052,617	95	89	-6		流廢標次數:2 期程修改次數:0 履約中	落後原因: 竣工 解決對策: 盡量調度	1
39	109DD00 396	學校工 程	教育局/國 民小學/桐 林國小	桐林國小109 年度老舊廁 所整修工程	2,990	5	0	-5		流廢標次數:0 期程修改次數:0 1.本案已於109年10 月8日發函申請撤銷教 育局補助經費299萬	落後原因: 經費來源變更,申請 撤銷經費及標案管制。 解決對策:	2

工程列管(東山高中及大肚幼兒園)

施工中標案

項次	工程名稱	開工日	完工日(已核准展延最末日)	契約金額(已核准變更設計後總金額：元)	辦理進度109/10/31		工地施工概況(如假設工程、地下結構、地上結構、內外裝修、周邊雜項等或已完工、停工中)	待處理或處理中之行政事項(如涉及變更設計、界面爭議協調、證照許可送審、督導查核、驗收結算)	遭遇問題及管制事項
					預定%	實際%			
1	東山高中游泳訓練中心場館新建工程	108.7.1	109.12.22	184,000,000	88.77	74.67	A、B區內、外牆泥作施作 A、B區牆面貼磚 外牆金屬網口型鋼組立 電氣、弱電、空調配管配線 A區外牆耐候塗料噴塗 A區屋面板合式鋼板不銹鋼天溝安裝	辦理第一次變更設計中	
2	大肚文中二預定地興建幼兒園工程(大肚幼兒園)	107.12.10	110.1.11	45,783,997	73.16	66.22	鋼構材料進場及泥作工項施作		

