

臺中市政府 110 年 03 月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策	落後 次數
						預定	實際	比較	圖示			
1	109DD00 025	學校工程	教育局/國 民小學/大 甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學半戶外球場新建工程採購案	8,900	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 申請使用中	落後原因： 無障礙須改善 解決對策： 請承商儘速改善完成	6
2	108DD00 359	學校工程	教育局/國 民小學/力 行國小	力行國小 108 學年度半戶外球場設置	8,900	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 體育署第三期款(10%)申請	落後原因： 體育署第三期款(10%)尚未核撥給教育局第三期款(30%)無法核銷 解決對策： 核撥後付款	2
3	106DD00 301	學校工程	教育局/市 立高中職/ 惠文高中	臺中市立惠文高級中學場址改建暨學生宿舍與國際工程	20,000	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：1 已驗收完成，待廠商備齊請款資料文件後進行請款作業	落後原因： 申請使用執照複查作業中，身障設施申請複查作業中 解決對策： 申請使用執照複查作業中，身障設施申請複查作業中，積極趕辦。	2
4	109DD00 446	學校工程	教育局/國 民小學/岸 裡國小	岸裡國小校園電力系統改善工程	2,600	25	20	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 台電審查中	落後原因： 送審台電，未有回覆。 解決對策： 請履約商與台電聯繫，加速審查腳步。	1
5	109DD00 465	學校工程	教育局/市 立高中職/ 長億高中	長億高中西側圍籬改善需求計畫案	3,500	98	95	-3		流廢標次數：1 期程修改次數：0 廠商業於 110 年 3 月 29 日完工，目前辦理驗收及後續核銷作業中。	落後原因： 3 月 29 日竣工，目前辦理規劃辦理驗收中。 解決對策： 3 月 29 日竣工，目前辦理規劃辦理驗收中。	2

6	107DD00 243	學校工程	教育局/市 立高中職/ 長億高中	長億高中大樓 專科大樓間 與力行樓間 無障礙電梯1 座工程	4,040	100	94	-6	⚠	流廢標次數：5 期程修改次數：1 110年1月28日中市教 特字第1100007320號 函獲教育局補助。 經確認待改善消防設 備，已函報教育修正經 費概算表，俾利上網招 標作業。	落後原因： 周遭消防設備不符合 規定。 解決對策： 經確認待改善消防設 備，已函報教育修正經 費概算表，俾利上網招 標作業。	6
7	109DD00 511	學校工程	教育局/市 立高中職/ 長億高中	長億高中原 住民文化校園 融入校園 計畫工程	1,500	95	91	-4	⚠	流廢標次數：1 期程修改次數：0 廠商施工項目業於3月 11日完成，目前剩大圖 輸出圖案未處理，已催 廠商加緊處理。	落後原因： 大圖輸出圖案未確 定，已催廠商加緊處 理。 解決對策： 大圖輸出圖案未確 定，已催廠商加緊處 理。	1
8	107DD00 316	學校工程	教育局/國 民中學/大 雅國中	臺中市立大 雅國中「校造 雅社區文化改善 計畫一友善 育兒空間」新 建幼兒園舍	32,390	100	98	-2	⚠	流廢標次數：1 期程修改次數：2 1. 110/3/16 都發局無 障礙設備勘驗，因有部 分未符合無障礙改善。 規定，刻正辦理改善。 2. 俟改善完成拍照請 主管機關確認後，即能 取得使用執照。	落後原因： 因尚未取得使用執 照，故影響後續撥款流 程。 解決對策： 已請廠商加速請領使 用執照，預計4月上旬 取得，並儘快辦理後續 結案付款事宜。	2
9	108DD00 310	學校工程	教育局/國 民小學/大 德國小	臺中市梧棲 區大德國民 小學-多功能 活動中心新 建工程	97,200	10	5	-5	⚠	流廢標次數：0 期程修改次數：1 1. 已於110年2月5日 召開本案第二次校園 規劃審議會，預計於 110年4月9日召開第 三次校園規劃審議會 議。	落後原因： 目前已完成第二次校 園審議會，惟審議委 員認為仍需再修正規 畫設計，以確保建築結 構安全無虞及妥善 運用整體空間。 解決對策： 請規畫設計單位依學 校實際需求及審議委 員建議重新規劃設 計。預計於110年4月 9日舉行第三次校園審	2

109DD00 441	學校工程	教育局/國民小學/德國小	臺中市梧棲區大德球場新建工程	3,553.928	59	57	-2		流廢標修改次數：1 1. 因土石方開挖過程發現疑似爐渣回填物，經校方、監造及承商三方共同會勘後，評估須先行處置廢棄物處理問題或變續施工，故廠商於110年2月4日申請停工。 2. 已於110年3月22日將處置方案函報教育局。	議決對策： 1. 因土石方開挖過程發現疑似爐渣回填物，經校方、監造及承商三方共同會勘後，評估須先行處置廢棄物處理問題或變續施工，故廠商於110年2月4日申請停工。 解決對策： 1. 已於110年3月22日將處置方案函報教育局。	2
108DD00 364	學校工程	教育局/東國民中學/新中國中	東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程	1,291.825	100	98	-2		流廢標修改次數：1 1. 該公司仍未提出綠建材相關證明文件以完成驗收，依第17條(四)逾期違約金為損害賠償總額(含逾期未改正之總額之20%)以上限(逾期總額200日曆天至110年6月24日止)，罰金計算最高為新台幣209,144元，目前逾期罰款中，迄今廠商仍無回覆。 2. 因驗收不合，無法製作結算驗收明細表，故未通知廠商辦理請款作業。	議決對策： 1. 本案110年1月8日竣工，110年1月28日驗收，因得標廠商未依責我雙方契約檢送一層標平台施工材料，綠建材標章或依本案投標須知第72條規定，...於使用同等品前，依契約規定向機關提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。故驗收結果不合格。 2. 廠商仍無法提出中庭地板建材係採用綠建材之相關證明文件。 解決對策： 1. 催促廠商儘速提出中庭地板建材係採用綠建材之相關證明文件，辦理複驗。	7

108DD00 364	學校工程	教育局/國民中學/新中國中學	東新國民中學教學大樓 中庭地板改善工程	1,291.825	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 1. 該公司至110年3月31日前仍未提出緣建材相關證明文件以完成驗收，依第17條(四)逾期違約金為損害賠償總額預定性違約金，其總額(含逾期未改正之違約金)以契約價金總額之20%為上限(逾期總數200日曆天至110年6月24日止)，罰金計算最高為新台幣209,144元，目前逾期罰中，迄今廠商仍無回覆。 2. 因驗收不合，無法製作結算驗收明細表，故未通知廠商辦理請款作業。	流廢標次數：1 期程修改次數：0 1. 該公司至110年3月31日前仍未提出緣建材相關證明文件以完成驗收，依第17條(四)逾期違約金為損害賠償總額預定性違約金，其總額(含逾期未改正之違約金)以契約價金總額之20%為上限(逾期總數200日曆天至110年6月24日止)，罰金計算最高為新台幣209,144元，目前逾期罰中，迄今廠商仍無回覆。 2. 因驗收不合，無法製作結算驗收明細表，故未通知廠商辦理請款作業。	落後原因： 1. 本案110年1月8日竣工，110年1月28日驗收，因得標廠商未依我方契約檢送一層標平台施工材料，緣建材標章或依本案投標須知第72條規定，...於使用同等品前，依契約規定向機關提出同等之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。故驗收結果不合。 2. 廠商仍無法提出中庭地板建材係採用緣建材之相關證明文件。 解決對策： 中庭地板建材係採用緣建材之相關證明文件，辦理複驗。	7
----------------	------	----------------	------------------------	-----------	-----	----	----	---	--	--	---	---

109AD00 111	其他 (財物 及勞務 採購案 用)	教育局/市 立高中 大甲	大甲高中-充 實體育器材- 購置代表隊 體育器材設 備	1,744,186	98 40	40 -58 0	修	流廢標次數： 期程修改次數：0 標的物屬進口品，因疫 情關係，獲准履約期限 延至110年8月31日	落後原因： 標的物屬進口品，因疫 情關係，獲准履約期限 延至110年8月31日 解決對策： 本校將要求廠商量早 交貨	2
109DB00 006	學校工 程	教育局/國 民小學/大 肚國小	大肚國小 -109年校園 電力改善工 程	2,000	98 100	98 -2 0	23	流廢標次數： 期程修改次數：1 刻正辦理結算事宜。	落後原因： 承商於3月8日開立發 票至本校辦理核銷給 付事宜 解決對策： 盡速辦理本案核銷事 宜	1
109DD00 009	學校工 程	教育局/國 民小學/南 屯國小	南屯國小-冷 氣電力改善 工程	4,500	100 95	95 -5	23	流廢標次數： 期程修改次數：0 廠商已於3月5日復 工，於3月18日竣工。	落後原因： 因第二次契約變更項 目影響電線材料取得 時間 解決對策： 廠商已依約竣工	6
109DD00 026	學校工 程	教育局/國 民小學/復 興國小	復興國小平 房教室屋頂 安全性工程	2,334	100 98	98 -2	23	流廢標次數： 期程修改次數：0 郭俊沛建築師事務所 已於1/14開標，委託 進行設計規劃。郭俊沛 建築師事務所已於 1/31完成初步規劃完 成書，並經學校審核通 過。109年3月9日外 聘三位教授進行期末 報告書審查會議，經委 員審議後，同意期末審 查報告通過。109年3 月18日修正後期末報 告書審查通過。109年 4月23日監造計畫書 送達待召開審查會 議，5月8日進行審	落後原因： 教育局承辦人尚未將 款項撥付學校。 解決對策： 已通知教育局承辦人 本案自109年12月送 件至教育局請款至今 已超過3個月，原預設 付款期程至3/20前付 款，但截至3/31，學校 尚未收到款項。將於教 育局撥款後儘速付款。	1

109DD00045	學校工程	教育局/國民小學/美國小	美國小-108年度公立學校整修工程	3,572	100	98	-2		查,109年5月19日修正通過。因期間有調整經費內容,將預算書圖送文化資產局及教育局核定後,於5月20日上午5點截標,預定於6月3日進行開標。6月6日第一次流標,於6月10日第二次開標,得標廠商為棟泰營造股份有限公司。6月23日簽約,於7月1日開工,目前施工中。8月7日外聘委員進行工程督導。8月24日施工鷹架與圍籬撤除。工程於9月4日申報完工。9月9日進行完工確認。9月18日與外聘委員完成驗收。9月24日核發結算驗收證明書。廠商及建築師已提繳收據,目前已向教育局請款,教育局已送件至文化部文化資產局,經向文化部文化資產局聯繫,款項已撥付撥付學校後將儘速撥款。	落後原因:核銷文件尚未齊備,無法完成核銷。 解決對策:催促廠商和監造單位、趕辦核銷進度,以免損及承商權益。	1
109DD00067	學校工程	教育局/國民小學/美國小	臺中市大雅區國民小學「仁愛樓」整修工程	2,996.731	100	98	-2		流廢標次數:2 期程修改次數:0 廠商申報期末空汙費	落後原因:辦理結算,申請撥款	1

18	109DD00103	學校工程	教育局/國民小學/德國小	信義樓前排水系統整建工程 109年德國小設置戶外球場工程	8,900	95	89	-6	%%	流廢標修改次數：1 期程：基礎螺絲長度不足，進入已有解決階段，因地坪還有中月完成。	解決對策： 加遠結算經費速度	1
19	109DD00130	學校工程	教育局/國民小學/埔國小	內埔國小-108年度國小舊廁所整修工程(視聽大樓)	2,300	100	98	-2	33	流廢標修改次數：4 期程：修繕材料整理	落後原因： 建築師及廠商尚有部份資料需補正 解決對策： 積極辦理	3
20	109DD00137	學校工程	教育局/國民小學/新國小	臺中市東區新學場新建工程	8,900	100	72	-28	55	流廢標修改次數：1 期程：殘障坡道基礎施做，放樣、鋼筋綁紮、灌漿已完，地中鋼筋與灌漿；四月中旬進行鋼構組立。	落後原因： 今年元月8日即完成鋼構，期巧遇農曆春節，鋼構場加工塞車，預計四月十二日二次加工烤漆完成，並送至學校進行鋼構組立。 解決對策： 請廠商積極聯繫鋼構場，加快鋼構家工作業；並要求廠商於4/9前提出第三部趕工計畫，以利監造和主辦單位掌握進度。	7
21	109DD00223	學校工程	教育局/市立高中/后綜高中	后綜高中廚房改設天然瓦斯工程	2,500	100	98	20	33	流廢標修改次數：0 期程：本案已於109年12月31日完工，於110年1月19日辦理驗收，已向教育局辦理請款作業	落後原因： 已完成結算核銷，向教育局辦理請款作業 解決對策： 預計於4月6日送局請款	1

OK

22	109DD00 274	學校工程	教育局/國民小學/建國小	臺中市太平區建國國民小學108年度老舊廁所改善工程	2,552,003	98	95	-3	23	流廢標次數：3 期程修改次數：0 水電工程、輕隔間工程	落後原因： 因市場缺工，導致施工人力不足，施工进度落後。 解決對策： 請廠商加派人力趕工	3
23	110DD00 058	學校工程	教育局/國民小學/建國小	臺中市太平區順天國民小學大樓B棟校舍耐震補強工程	1,971,962	40 30	30 30	-10 0	23	流廢標次數：2 期程修改次數：0 上網工程招標2次流標	落後原因： 因缺工及物價上漲之情勢，無廠商投標 解決對策： 積極邀標，調整工項	1
24	109DD00 287	學校工程	教育局/國民小學/建國小	臺中市梧棲區中正國民小學午餐廚房拆除重建土木工程	24,776,229	30	25	-5	23	流廢標次數：0 期程修改次數：0 待工程經核定後辦理工程發包作業	落後原因： 待工程經核定後辦理工程發包作業。 解決對策： 積極追蹤經費核定進度	2
25	109DD00 471	學校工程	教育局/國民小學/建國小	臺中市梧棲區中正國民小學校舍防水隔熱工程	2,327,64	89	84	-5	23	流廢標次數：0 期程修改次數：0 屋頂排水水槽調整施作及屋頂面層清理	落後原因： 因鄰近工程水管管線破裂，導致防水施作工程基地積水，無法施作。 解決對策： 積極趕工	1
26	109DD00 308	學校工程	教育局/國民小學/漢口國中	臺中市立漢口國民中學圖書室或改善圖書室或空間環境	2,800	100	98 100	-2 0	23	流廢標次數：0 期程修改次數：0 完工驗收辦理請款作業	落後原因： 廠商須配合修正部分已完竣，全案完成驗收。 解決對策： 請款作業辦理中。	1
27	109DD00 316	學校工程	教育局/大安托兒所/安托兒所	臺中市立大安托兒所109年度「發光二極體先進照明計畫」工程	3,275	100	98	-2	23	流廢標次數：0 期程修改次數：1 核銷資料準備中	落後原因： 本案為避免請款資料往復頻繁，能源局於計畫執行說明規定，本案示範系統應於「完成建置後」進行三階段用電查核作業，完成上述用	2

[illegible]

31	109DD00 376	學校工程	教育局/國民小學/陽國小	臺中市大甲區東陽學校地回遷拆除整建工程	2,067,418	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 請款資料送教育局	落後原因： 請款資料提送中 解決對策： 請款資料提送	3
32	109DD00 406	學校工程	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小改善圖書室裝修工程	2,500	100	98	-2		流廢標次數：4 期程修改次數：0 依進度驗收完成待付款	落後原因： 後續待補齊資料以利 請款作業 解決對策： 速備齊資料審核付款 廠商	2
33	109DD00 440	學校工程	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小新設無障礙電梯工程採購案	3,800	95	89	-6		流廢標次數：2 期程修改次數：0 決標廠商續施工履約中	落後原因： 工程進度落後 廠商有申請展延工期 解決對策： 督促廠商依展延工期 積極施工趕上作業進度	2
34	109DD00 420	學校工程	教育局/國民小學/甲南國小	甲南國小-改善及充實教學環境設備-109年遊戲器材區破損修繕及汰換增設遊戲設備	1,520	100	98	-2		流廢標次數：0 期程修改次數：0 廠商於2/9農曆年前完成改善，2/19進行複驗，完成驗收。3/19補寄第二次支出明細表請款，約3/26款項至校，辦理撥款給廠商之程序進行中。	落後原因： 款項剛至，提出資料辦理核銷相關事宜。 解決對策： 加速進行	1
35	109DD00 476	學校工程	教育局/國民小學/中興國小	臺中市東勢區中興國小109年度運動場整修工程	2,000	100	98	-2		流廢標次數：1 期程修改次數：0 已完工並於3/2驗收合格，目前等建築師送經費核銷相關資料以辦理撥款事宜。	落後原因： 已完工並於3/2驗收合格，目前等建築師送經費核銷相關資料以辦理撥款事宜。 解決對策： 已完工並於3/2驗收合格，目前積極核銷相關資料以辦理撥款事宜。	1

36	109DD00 516	學校工程	教育局/國民小學/霧峰國小	霧峰國小-臺中市電力系統改善工程(第26群)	2,708,341	20	10	-10	經	流廢標修改次數:0 期程修改次數:0 細審圖修正中,併送 台電進行審查。	1	落後原因: 設計廠商書圖修正進度緩慢。 策: 對發公告知合理期限,逾期依約罰款,並請廠商盡速處理。
37	109DD00 529	學校工程	教育局/國民小學/山國小	109年臺中市東勢區中山國民小學增班整修工程	4,025.8	30	20	-10	經	流廢標修改次數:2 期程修改次數:0 目前相關送審資料尚在建築公會審查中	2	落後原因: 目前相關送審資料尚在建築公會審查中 策: 對公會送審案件較多,故時間延宕,須將公會審查通過才發局資料送都發局
38	110DD00 034	學校工程	教育局/國民小學/山國小	臺中市東勢區中山國民小學109年綜合球場及跑道整建工程	3,050,573	30	25	-5	經	流廢標修改次數:0 期程修改次數:0 細部設計審查已通過,擬於110年3月31日上網招標	2	落後原因: 因細部設計審查會議進行二次,並請建築師修正二次,故須耗費多日 解決對策: 已審查通過,並擬於110年3月31日上網招標,4月8日無法決標。
39	109DD00 543	學校工程	教育局/國民小學/美國國小	臺中市清水區美國國小圍牆修繕工程	1,248	40	30	-10	經	流廢標修改次數:0 期程修改次數:0 已召開劉慶標檢討會議,修正相關招標資料後,於4月1日重新上網招標。	1	落後原因: 已流標2次 解決對策: 召開劉慶標檢討會議,修正相關招標資料後重新上網招標。
40	110AD00 024	其他(財物及勞務採購案)	教育局/國民小學/文心國小	文心國小-110年視聽教室優化採購案	1,500	30	0	-30	經	流廢標修改次數:0 期程修改次數:0 因請最有利標決標方式被局端打回,業務單位正積極著手採購需求的規劃	1	落後原因: 本校申請最有利標決標方式被局端打回,改以最低標方式採購,業務單位研擬採購需求中 解決對策:

41	110DD00 004	學校工程	教育局/國民小學/國 民小學/國 民小學	臺中市清水 區吳厝專科教 育室活化更新 案	2,000	30	25	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 3/10 完成設計規畫審 查，預算書圖已送教育 局審查中	業務單位正積極著手 採購需求的規劃	2
42	110DD00 035	學校工程	教育局/國民中學/霧 峰國中	霧峰國中-校 園美感環境再 造計畫工程	1,882.353	5	0	-5		流廢標次數：0 期程修改次數：0 109 年校園美感環境再 造工程委託設計及監 造技術服務採購案，二 次流標均無廠商投 標，擬重新檢討招標文 件於 4 月重新上網公告 招標。	落後原因： 公開招標二次流標均 無廠商投標 解決對策： 與設計輔導單位(臺中 教育大學)協商延期規 劃(細部設計)及工程 期程延長	1
43	110DD00 038	學校工程	教育局/國民小學/外 埔國小	臺中市外埔 區外埔國小 109 年度冷氣 電力改善工 程	3,569.766	40	39 40	-10 0		流廢標次數：0 期程修改次數：0 修正之預算書圖 110/3/12 送局申請同 意，110/3/30 教育局回 文同意，110/3/31 上網 招標	落後原因： 修正之預算書圖 110/3/12 送局申請同 意 解決對策： 局端已於 110/3/30 回 覆同意文 110/3/31 上網招標	3
44	110DD00 057	學校工程	教育局/國民小學/健 民國小	臺中市大里 區健民國民 小學北棟教 育室校舍耐震 補強工程	9,800	40	30	-10		流廢標次數：0 期程修改次數：0 尚在招標中	落後原因： 廠商投標意願低。 解決對策： 辦理減項上網重新公 告	1

